





Datum	Denní záznamy stavby
19.2.2021	
	Dnesním dnem bylo předáno staveniště
	Předání klíčů od stavby
	Domluva o výměně řádky a dodání jedné klíče investorovi.
	kontrolní dny budou probíhat 4 týdne, každý úterek ve 14 <sup>00</sup>
	Stav elektro měru 247 kV/h
	Předání klíče investorovi od hl vchodu.
	Účastníci - Ing. Medáček 
	- Husák 
	- Chumík 
	- ŠKOPKA 
22.2.2021	Počasí - polojasno +5°C
	Počet pracujících - 6+1
	Bourání přiček, domulazí soc 290,2m, označení stouby
23.2.2021	Počasí - polojasno 7°C
	Počet dělníků - 6+1
	Bourání přiček, škrábání zti, částečná demontáž dřevěného obložení.
24.2.2021	Počasí - 24.2 - polojasno 10°C, 25.2 - jasno 10°C
	- 26.2 - polojasno 9°C, 26.2 - polojasno 7°C
27.2.2021	Počet dělníků - 6+1
	Výhoz sutě, bourání, škrábání, zeddivání otvorů.
	Škrábání materiálu, příprava otvorů na železný přechod.
	Demontáž inter dveří a vnitřních oken.
	Vybourání tras pro vnitřní kanalizaci.
	Vybourání otvorů pro nové dleje a usazení přehledu.
	Vybourávání tras pro svistou kanalizaci.

www.optis.cz

Datum	Denní záznamy stavby
1.3.2021.	<p>Počasí - Zataženo 5°C Počet dělníků - 6+1</p>
	<p>Pokládka vodorovné kanalizace, podsypání a částečné zasypání pískem Pokládka svislé kanalizace, probourání otvorů pro svislou kanalizaci mezi 1NP a 2NP.</p>
2.3.2021.	<p>Počasí - Zataženo, déšť 4°C počet dělníků - 6+1</p>
	<p>Vykopání a srozd násypu z podlahy ve 2NP. Oškrábání stávků <del>z</del> betonu ze stěn a skropů (30%)</p>
3.3.2021	<p>Počasí - polojasno, 6°C Počet pracovníků 8+1</p>
	<p>Pokládka izolace ve 2NP (podlahová izolace), montáž dřevěného kořtu.</p>
4.3.2021	<p>Počasí - polojasno, 7°C Počet dělníků - 8+1</p>
	<p>Zasypání vodorovné kanalizace pískem, sklopení podlahy v 1NP. Položení káři sítě, zhotovení šelování ve 2NP v místech budoucích koupelen, pro zhotovení betonové podlahy. Zhotovení vodorovné podlahy ve 2NP Uklid stavby, kontrolní den - Chvilový Husák, Ing. Medaček</p>
5.3.2021.	<p>Počasí - jasno, 8°C Počet dělníků - 8+1</p>
	<p>Betonování podlahy ve 1NP a 2NP</p>



Datum	Denní záznamy stavby
8.3.2021	Počasí - 2°C, polojasno, dešt Počet dělníků - 6+1
	Pokládání a suteráinů OSB desek ve 2 NP, škrubání stropů (45%) Výstavba oplácní oběh stouby.
9.3.2021	Počasí - 4°C, polojasno Počet dělníků - 6+1
	Dokládka OSB desek + kompletní suteráin a kontrola kvality. Ubourání stropů v místě škrubání trámů.
10.3.2021	Počasí - 6°C, zataženo Počet dělníků - 4+1
	Vyřezávání a vybourání tras pro odvětrávací kanalizace, položení tras na odvětrávání. Zhotovení pokládky OSB desek v místnosti B4 - 2.02
11.3.2021	Počasí - 7°C, zataženo Počet dělníků - 4+1
	Odlučení omítek ve 2 NP (85%) Zhotovení zářdišek ve 1NP - 1.09 - 1.02 Zhotovení tras kanalizace v místnosti - B7 - 2.12 - B8 - 2.20
	Zkouška příchů mezi místnostmi 109 a 110. kontrola dle - Chumleř, Hiesák, Ing. Medařek 2 - z důvodu kokona krize absence stavbyho dozora Vzdělání konzultace.
12.3.2021	Počasí - 7°C, zataženo Počet dělníků - 4+1
	Zažďení oken ve 1NP v místnostech - B1 - 1.04 - B3 - 1.10 - 1.13 - 1.08 Uhlíd stouby a přesun hmot.

*Handwritten signature*

Datum	Denní záznamy stavby
13.3.2021	Počasí - 5°C, zataženo, dešť Počet dělníků - 5+1
	Vybourání otvorů pro okna ve 2NP Doškrábání zdi ve 1NP - 100% Příprava hmot a ukladání stavby
15.3.2021	Počasí - 8°C, zataženo Počet dělníků - 5+1
	Vybourání a zardění kominu Škrábání zdi ve 2NP - 90%
16.3.2021	Počasí - 7°C, polojasno Počet dělníků - 3+1
	Doškrábání zdi ve 2NP - 100% Zardění oken ve 2NP
17.3.2021	Počasí - 6°C, zataženo, dešť Počet dělníků - 3+1
19.3.2021	Příprava otvorů pro usazování plechových lůžek Příprava elektroinstalace
20.3.2021	Počasí 3°C, zataženo, dešť Počet dělníků - 3+1
	Příprava zdi na sadrokartony + vyměření místnosti
22.3.2021	Počasí 5°C, polojasno Počet dělníků 3+1
	Pohládky UIV profilů v 1NP

Datum	Denní záznamy stavby
23.3.2021	Počet dělníků - 3+1
-	Počasí - 5°C, polojasno
24.3.2021	Montáž UV pro P. F. v 1NP - 100%, 2NP - 80%
25.3.2021	Počasí - 5°C, zimaženo
-	Počet dělníků - 3+1
27.3.2021	Uložení omítky v 1NP a 2NP, přikládání s instalací
29.3.2021	Počasí - 7°C, polojasno
-	Počet dělníků - 3+1
30.3.2021	kompletní uhlí a přesun sítě z celého staveniště
31.3.2021	Počasí - 5°C, polojasno
-	Počet dělníků - 3+1
	Montáž 125mm, bourání vnitřních omítky 10%
1.4.2021	Počasí - 6°C
-	Počet dělníků - 3+1
3.4.2021	Bourání omítky vnitřní - 45%, přisouvaní lásky
5.4.2021	Bourání vnitřní omítky - 60%, přisouvaní lásky, montáž fólie v 1NP - 10%
7.4.2021	Počet dělníků 3+1
-	Počasí 6°C, jasno
8.4.2021	Počasí 7°C, polojasno, dešť
-	Počet dělníků 3+1
	Montáž P. 125mm, vybourání okna v 1NP
	kontrolní den - Chumel, Husák, Ing. Medačák

*[Handwritten signature]*

Datum	Denní záznamy stavby
9.4.2021	Počasí 3°C, zataženo
-	Počet dělníků 3+1
10.4.2021	
	Vybourání stávajících šlapů do šlapo, montáž nových Vybourání ohru ve šlapo
12.4.2021	Počasí - 5°C, zataženo
-	Počet dělníků - 3+1
	Vybilí ohru ve 2 NP, montáž příklatů nad dveřmi v ohradě, montáž Puliv - 90%
13.4.2021	Počasí - 2°C
-	Počet dělníků - 3+1
	Příprava podlahy na zabetonování do v <del>to</del> súčasně
14.4.2021	Počet dělníků - 3+1
-	Počasí - 6°C
	Vybetonování podlahy a osazení Pulva v susárně
15.4.2021	Počet dělníků - 3+1
-	Počasí - 5°C
	Montáž sadkobalčong ve 2 NP - 20%
	Úprava kanalizace ve 2 NP
	Kontrolní den - Chymlík - Husák - Ing. Medařík - Ševčík
16.4.2021	Počasí - 4°C, dešt
-	Počet dělníků - 3+1
17.4.2021	
	Montáž profilů CW a UV ve 1NP - 100% 2NP - 50%
	Úclid stavby.

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*




Datum	Denní záznamy stavby
19.4.2021	Počasí - 13°C, zataženo
	Počet dělníků - 5+1
	Montáž profilů VUW a <del>EW</del> CW ve 2 NP - 100%
	Dodání sadrokartonových desek 80%
	Dodání futek do sadrokartonu 100%
20.4.2021	Počasí - 12°C, zataženo
	Počet dělníků - 5+1
	Montáž sadrokartonu ve 2 NP - 20%
21.4.2021	Počasí - 13°C jasno
-	Počet dělníků 5+1
22.4.2021	4+1
	Montáž sadrokartonových přiček ve 2NP 50%
	Kontrolní den - Chymler, Husák, Ing. Moduček
23.4.2021	Počasí - 12°C jasno
-	Počet dělníků - 5+1
24.4.2021	Montáž sadrokartonových přiček ve 2NP - 85%
	Montáž sadrokartonových přiček ve 1NP - 10%
26.4.2021	Počasí - 8°C, zataženo, občasné deště
	Počet dělníků - 5+1
	Vyimání lapruva dvou stropních trámů
27.4.2021	Počasí - 15°C, jasno
-	Počet dělníků - 5+1
28.4.2021	Montáž sadrokartonových přiček ve 1NP 90%
	Odlučení omítky (včetně) 65%



*JR* *Mucalacert PT*

*[Handwritten signature]*

Datum	Denní záznamy stavby
29.4.2021	Počasí - 11°C, zatměný oblačný déšť Počet dělníků - 5+1
	Uvoz stavebních materiálů, uklid celého stavebního přesuny sutě. Montáž sadrokartonových příček ve ZNP - 100%
	kontrolní den - Chuntler, Hüsaň, TDESCHWARZ
	kontrola provádění stavby =
	a) kontrola provádění sadrokarton - buzecie, desky, způsob kotvení b) kontrola provedení opravy střípa trávy ve ZNP TDI souhlasí s provedením - nutno doplnit <u>impregnaci</u>
	c) kontrola čistění fasády - upřesnění detailů
	d) TDI souhlasí s re změnou PD - průchod ve ZNP
	
30.4.2021	Počasí - 12°C, přehátno Počet dělníků - 6+1
	Montáž sadrokartonových příček ve ZNP - 100% V této chvíli <del>je</del> jsou všechny sadrokartonové příčky zahlopeny z jedné strany, dále bude následovat montáž a natáčení jednotlivých sítí (voda, elektro...)
1.5.2021	Počasí - 8°C, déšť Počet dělníků - 6+1
	Zadělání spuv mezi sadrokartonovými deskami, natáčení ol. tras 40% Vybourání a příprava tras pro vodovod a topení ve ZNP - 80%



Datum	Denní záznamy stavby
3.5.2021	Počasí - 9°C, polojasno Počet dělníků - 6+1
	Odlučení venkovní omítky - 80%, demontáž, přesunutí a montáž lisení, zedláři spár mezi SD deskami.
4.5.2021	Počasí - 8°C, zataženo Počet dělníků - 6+1
	Odlučení venkovní omítky - 90%, demontáž a přesunutí a montáž lisení. Příprava otvorů pro ohna, Impropuce nových střešních trámů a následné zahlopení.
5.5.2021	Počasí - 8°C zataženo Počet dělníků - 6+1 + 2
8.5.2021	Příprava otvorů pro ohna v 1NP - 90% Montáž trus pro vodu a topení v 2NP - 80%
10.5.2021	Počasí - 11°C, dešt Počet dělníků - 5 + 1 + 2
11.5.2021	Příprava otvorů pro ohna v 1NP - 100% Příprava otvorů pro ohna v 2NP - 80% Montáž trus pro topení a vod. v 1NP  
13.5.2021	Počasí - 11°C, dešt Počet dělníků - 6 + 1 + 2 Vybourání stupňů mezi 1NP a 2NP pro vloz. na topení. Příprava a montáž všech otvorů pro ohna  Zápis HD 1) TDI požaduje na tiskové izolaci hydroizolace v koupelnách - #GZ předloží CN 2) Bylo dohodnuto s GZ a TDI provést odvětrání sloupčků kanalizace v podhledu 2NP přívrž. deřinovací ventilom


WWW.OPTIS.CZ

Datum	Denní záznamy stavby
	3) byly zahájeny práce provádění na valbovém potrubí do dvouapůlkusového pravého tlaku.
	4) TOI upozornit na skutečnost odložit práci na sláseň konstrukci to <sup>už</sup> příznivých povětrnostních podmínkách.
	Účastníci HD - Phumlen - HUSA'k - Schwartz - Ing. Medaich
14.5.2021	Počasí: -10°C, zatlačeno, ohrožený déšť
-	Počet dělníků - 5 + 2 + 1
15.5.2021	Zahápení SD ve ZNP sadbovací práce. - kompletní uhlíd celého staveniště ve odvozu.
17.5.2021	Počasí: 17°C, polojasno
-	Počet dělníků - 5 + 2 + 1
19.5.2021	Obloukové venkovní omítky, demontáž a následná montáž lisení, <del>zaběr</del> zajištění budovy proti zatýkání dešťové vody škrty otvory pro ohna. Montáž soc. síti ve ZNP
20.5.2021	Počasí: -7°C, zatlačeno
	Počet dělníků - 6 + 7 + 1
	Zaměření vyřezu pro COV, příprava pro vyřez. montáž soc. síti ve ZNP Odlučení posádky, zaměření venkovního výřezu.
	Kontrola den účastníci - Phumlen Tomáš - Michal HUSA'k - Ing. Medaich Helfried M. - ACQUARZ.

Datum	Denní záznamy stavby
21.5.2021	Počasí - 11°C, polojasno, oblačný dešť
	Počet dělníků - 6+2+1
	Vykopání jámy pro POV a <del>nástenku umístění</del> , příprava jámy a podložení, následně umístění POV do jámy. <del>Obsypání a nastavení</del> Vyhazování trasy kanalizace z domu do ulice. Položení trasy a zasypaní trasy zhotovení a napojení POV do kverajní kanalizace, kompletní zasypaní.
22.5.2021	Počasí - 14°C, polojasno
	Počet dělníků - 5+2+1
	Obtápění budovy pro umístění izolace a perimetrů. Ohřívání venkovní omítky. Montáž a demontáž lešení.
24.5.2021	Počasí - 12°C, začátek
	Počet dělníků - 5+2+1
25.5.2021	
	Obtápění budovy pro umístění izolace a perimetrů, ohřívání venkovní omítky. Úprava úpravy rohů v. drobné zúžení ulaz.
26.5.2021	Počasí - 14°C, polojasno
	Počet dělníků - 3+1
27.5.2021	
	Kompletní vykopání podlaží budovy pro izolaci a perimetrů 100% kompletní odlučení slouží omítky
	kontrolní den - účastníci - Tomáš Chmelík - Michal Husák - Ing. Petr Medařák - TDI - Schwarz
28.5.2021	Počasí - 15°C, polojasno
	Počet dělníků - 3+1
29.5.2021	
	Demontáž vnitřní části, odstranění nebezpečí ve fasádě po odlučení. Úklid celého staveniště

Datum	Denní záznamy stavby
31.5.2021	Počasí - 18°C, zataženo
	Počet dělníků - 2+1
	kontrola a přeměra všech stavebních otvorů, úprava některých stavebních otvorů.
	Zhotovila se deska ve ZNP - 100%
1.6.2021	Počasí - 17°C, polojasno
	Počet dělníků - 3+1
	Přesouvání sítě do kontajnerů, odhoz sítě na shůdku, vyčištění střešy ve vnitřních prostorech zábrky, odvoz komunálního odpadu
2.6.2021	Počasí 16°C, slunečno
	Počet pracovníků 9
	Druhá den proběhla kontrola
	Přeměření otvů okna ve 1NP, systém jedna slizba, uzávěr
	Vnitřní úprava vyzdívením
3.6.2021	Počasí - 17°C, polojasno
	Počet pracovníků - 3+1
	Zapracování špatel ve 1NP, vložení praporek pro trasu topení ve ZNP
4.6.2021	Počasí - 15°C, polojasno
	Počet pracovníků - 3+1
	Zapracování špatel ve 1NP, vložení praporek pro trasu topení a vody ve ZNP
7.6.2021	Počasí - 14°C, oblačný, déšť
	Počet pracovníků - 3+1
	Tuková deska pro topení a vodu ve 1NP.
	Vložení špatel pro vodu a topení

Datum	Denní záznamy stavby
8.6.2021	Počasí - 16°C, zataženo Počet pracovníků - 3+1
	Vložení slámků pro vodu a topení miz. 1a 2 NP Zhotovení tras pro vodu a topení v 1 NP
9.6.2021	Počasí - 17°C, jasno Počet pracovníků - 3+1  Kámen, polyetylen, slámkování polyetylen. Vyměření a zhotovení pro zábrana polyetylen. Zjištění nekovnosti vlnkovaní omítky
10.6.2021	Počasí - 19°C, jasno Počet pracovníků - 3+1  Zaprávování nekovnosti na vlnkovaní omítku v místě spodního sádku - 20%
11.6.2021	Počasí - 18°C, polojasno Počet pracovníků - 2+1  Zaprávování nekovnosti vlnkovaní omítky v místě spodního sádku - 40%
12.6.2021	Počasí - 19°C, polojasno Počet pracovníků - 2+1  Zaprávování nekovnosti vlnkovaní omítky v místě spodního sádku - 60%, uklid celého staveniště, likvidace hromadného odpadu.
14.6.2021	Počasí - 28°C, jasno Počet pracovníků - 2+1  Tuhnutí tras pro vodu a topení. Zaprávování nekovnosti vlnkovaní omítky v místě spodního sádku - 80% <i>Den</i>

Datum	Denní záznamy stavby
15.6.2021	Počasí - 26°C, jasno
	Počet pracovníků
	Zaplanování hydrauliky, vzhledem k rozdílu v ústí spodu, na soklu - 100%. Očištění hydraulických nečistot vzhledem k ústí, vyměření pro zabudování průběžného přívodu.
16.6.2021	Počasí - 24°C, jasno
	Počet pracovníků - 2+1+2
	Zahájení prací pro vodu a teplo, včetně střešních pro teplo vzduchu a TUV.
	Založení přívodu na křižovatce
	Montáž hadic pro vodu a kábel se stavem 76 12,966 63
17.6.2021	Počasí - 28°C, jasno
	Počet pracovníků - 3+1+2
	Pohlédka přívodu v zdu. číst. budovy.
	Montáž hadic pro teplo a vodu ve TUV křížícího stoupače.
	<u>Kontrolní den:</u>
	1) Zateplení budovy bude provedeno na přívodu zdivo objektu.
	2) Investor zajistí provedení příkladu vzhledem k vzhledu
	3) GZ se jímá pomocí dělníka nad vstupem do objektu
	4) Odstěrní vstupních dveří bude vypracován lícem a prkly
	5) Po demontáži STDI zkontroluje zápis na zastřešení objektu.
	Věstevníci - Chumlen - Husák - Schwarz - Madáč 
21.6.2021	Počasí - 31°C, jasno
	Počet pracovníků - 5+1+2
	Stavba přívodu a zateplení z celého stavu objektu

WWW.OPTIS.CZ





Datum	Denní záznamy stavby
22.6.2021	Pocasi - 23°C, polojasno Počet pracovníků - 3+1+2 Zahradník přikrytka z boční strany (100%)
23.6.2021	Pocasi - 24°C, jasno Počet pracovníků - 3+1+2 Zahradník přikrytka z boční a zadní strany
24.6.2021	Pocasi - 22°C, jasno Počet pracovníků - 3+1+2
26.2021	Pohledník polystyrenu - 25%
17.7.2021	Pocasi - 21°C, polojasno Počet pracovníků - 3+1+2
3.7.2021	Pohledník polystyrenu 35%
5.7.2021	Pocasi - 24°C, jasno Počet pracovníků - 3+2+1
7.7.2021	Stavba ústřívků a pohledník polystyrenu 45%
8.7.2021	<p><u>Kontrola dne</u></p> <p>Kontrola provolání zatopla objektu (kolejky, kolenní, zpětné lepení) -</p> <p>Kontrola provolání kus vnitřních instalací</p> <p>Kontrola uskladnění materiálů a odvoz stavebního odpadu</p> <p>Čištění: - Schwarz (Jan) / W          - Plumb - M          - p. Starosta (M) / Medic          Muralat</p>