

Denní záznamy stavby:

List č. 1. (2) 609681

Datum:

9.7.2021

Pčasí - 21°C, polojasno
Počet pracovníků - 3+2

Přístavbu, řešení, pokládání polystyrenu 55%
Montáž izolací na vodní a tepelné trasy

10.7.2021

Pčasí - 23°C, zářivo
Počet pracovníků - 3+2

Pokládání polystyrenu 65%, kotvení polystyrenu 15%

12.7.2021

Pčasí - 21°C, polojasno
Počet pracovníků - 2

Montáž izolací na vodní a tepelné trasy. Také vodní trasy ve 1NP.

13.7.2021

Pčasí - 25°C, polojasno
Počet pracovníků - 2

Montáž izolací na vodní a tepelné trasy. Také tepelné v kolektoru.

14.7.2021


Pčasí - 23°C, zářivo a občasné deště
Počet pracovníků - 3+2

Montáž izolací na vodní trasy.
Pokládání polystyrenu 70% a kotvení polystyrenu - 40%

15.7.2021

Pčasí - 21°C, polojasno
Počet pracovníků - 3+1

Přístavbu, řešení a pokládání polystyrenu 80%



Denní záznamy stavby:

List č. 2(2) 609682

Datum:

16.7.2021

Počasí - 14°C, zataženo a občasný déšť
Pátek pracovní dny - 3+2

Montáž izolací na vodní a tepelné čerpadlo
Uklid celého staveniště a přeprava sutě. ~~2~~ zobrazení Komena na 'm' ho
odpady.
Montáž lešení a kotvení polystyrenem 60%

17.7.2021

Počasí - 21°C, zataženo a občasný déšť
Pátek pracovní dny - 6

Pohlédka polystyrenem 85% a kotvení polystyrenem 80%

19.7.2021

Počasí - 20°C, polojasno
Pátek pracovní dny - 5+2

Montáž izolací na vodní a tepelné čerpadlo. Zateplení teplot
pro vodu a topení.
Přestavení lešení a kotvení polystyrenem - 85%

20.7.2021

Počasí - 23°C, polojasno
Pátek pracovní dny - 3+2

~~Přestavení~~ Úprava dvou otvorů pro ohřev. Montáž tepelné
v izolaci vstupu izolací, Pohlédka polystyrenem 90% a
kotvení polystyrenem 90%.

21.7.2021

Počasí - 23°C, polojasno
Pátek pracovní dny - 3+2

Uklid celého staveniště a přeprava pro montáž
ohřev. Přestavení lešení.

Denní záznamy stavby:

List č. 3(0) 609683

Datum:



22.7.2021

Počasí - 23°C, zataženo
Počet pracovníků - 3+4+2

Montáž ohru ve ZNP. Tahání, přikládání trus pro mobilní telefon, TV a internet. Montáž izolací na vodu a těpelné trusy.

Montážní den

Zápis z Montážního dne bude zapsán po domluvě s TDI a investorem na další, viz HD. dne 26.7.2021

 
Pavel Štefánek

26.7.2021

Počasí - 23°C, polojasno
Počet pracovníků - 4

Zatopení všech ohru z vnitřní strany, zabíjení prutu a kontrola stavu ohru.

27.7.2021


Počasí - 23°C, polojasno
~~Počasí~~ Počet pracovníků - 4.

Demontáž lesní a močálů.

28.7.2021

Počasí - 22°C, jasno
Počet pracovníků - 4.

Nůvz materiálů pro vnitřní omítku, uklid celého staveniště a písmo sutí do kontejneru na sledná likvidace.



29.7.2021

kontrolní den

Dnešního dne proběhla kontrola

- záznam otvorů
- kontrola penetrace pod špičkou
- kontrola instalací

- Michl. Husák, zhotovitel

- TD/ p. Stanc. by.

1.8.2021

Pčasí - 21°C, zataženo

Počet pracovníků - 4

Zaprosba: klasifikace uzelůch pro přípravu na špičování.
 Doprava materiálu pro špičování.

2.8.2021

Pčasí - 23°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Penetrování zdi ve 1NP pod špic.

4.8.2021

Pčasí - 25°C, jasno

Počet pracovníků - 4

Penetrování zdi ve 2NP pod špic.

5.8.2021

Pčasí - 23°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Špičování zdi ve 1NP - 15%

Denní záznamy stavby:

List č. 5: (2) 609685

Datum:

6. 8. 2021

Počasí: - 26°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Spracování ve TNP - 35%

7. 8. 2021

Počasí: - 25°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Spracování ve TNP - 50%

8. 8. 2021

Počasí: - 21°C, zataženo, občasný déšť

Počet pracovníků - 4

Spracování ve TNP - 75%

10. 8. 2021

Počasí: - 23°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Spracování ve TNP - 100%

11. 8. 2021

Počasí: - 24°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Další v TNP, na voz materiálu, přesun sutě

12. 8. 2021

ho
koněrolní den

kontrola přípravy poutek před další přípravou cesty
omítky

- TDI p. Štací

- Michal Husák

- Tři K. Mětlík & C

Janalovský

Janalovský

Denní záznamy stavby:

List č. 6(2) 609686

Datum:

13. 8. 2011

Počasí - 24°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Spřicování v 2 NP - 10%

14. 8. 2011

Počasí - 24°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Spřicování v 2 NP - 50%

16. 8. 2011

Počet pracovníků - 5

Počasí - 26°C, jasno

Spřicování v 2 NP - 80%

17. 8. 2011

Počasí - 23°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Spřicování v 2 NP - 100% - montáž omítky

v 1 NP - 10%

18. 8. 2011

Počasí - 24°C, jasno

Počet pracovníků - 5

Montáž omítky v 1 NP - 50%

19. 8. 2011

Kontrola: dan

Dnešního dne proběhla kontrola rovnostatek a příjmov
pod omítky - omítky

- Michal Hlaváček

- TDI p. Stáček

- Petr MEDAČEK

[Handwritten signature]
Mudr. J. K. K.

[Handwritten signature]

Denní záznamy stavby:

List č. 7. (2) 609687

Datum:

Počasí - 26°C, polojasno
Počet pracovníků - 4

20. 8. 2011

Montáž omítky, lůžka - 1 NP - 80%
ve 2 NP - 10%

21. 8. 2011

Počasí - 24°C, jasno
Počet pracovníků - 4

Montáž omítky, lůžka - 1 NP - 100%
ve 2 NP - 50%

23. 8. 2011

Počasí - 25°C, jasno
Počet pracovníků - 4

Montáž omítky, lůžka - ve 2 NP - 80%

24. 8. 2011

Počasí - 31°C, jasno
Počet pracovníků - 4

Montáž omítky, lůžka - ve 2 NP - 100%
Přistavění stroje na omítky a návoz materiálu
na omítky.

26. 8. 2011


Houkolib. den

Dnesšně je proběhla kontrola strojních omítek


- Michal Husák

- TDI p. Starec

- Petr Štěpánek



Štěpánek Petr



Denní záznamy stavby:

List č. 8. (7) 609688

Datum:
Datum:

27. 8. 2021

Počasí - 29°C, polojasno
Počet pracovníků - 4

Stříhání: ~~omítek~~ omítek ve 1NP - 5%

28. 8. 2021

Počasí - 25°C, jasno
Počet pracovníků - 4

Stříhání: omítek ve 1NP - 10%

30. 8. 2021

Počasí - 25°C, jasno
Počet pracovníků - 4

Stříhání: omítek ve 1NP - 15%

31. 8. 2021

Počasí - 26°C, jasno
Počet pracovníků - 4

Stříhání: omítek ve 1NP - 20%

1. 9. 2021

Počasí - 26°C, jasno
Počet pracovníků - 4



Stříhání: omítek ve 1NP - 25%

2. 9. 2021

končící den

Děrního dne proběhla kontrola strojních ontak

- Michal Lhota
- TDI p.št. 1C



Denní záznamy stavby:

List č. 9(2) 609689

Datum:

3.9.2021

Počasí - 26°C, jasno

Počet pracovníků - 4

Stříhání omítek v ZNP - 40%

4.9.2021

Počasí - 26°C, polojasno

Počet pracovníků - 4

Stříhání omítek v ZNP - 55%

6.9.2021

Počasí - 26°C, jasno

Počet pracovníků - 4

Stříhání omítek v ZNP - 75%

7.9.2021

Počasí - 25°C, jasno

Počet pracovníků - 4

Stříhání omítek ZNP - 85%

8.9.2021

Počasí - 24°C, jasno

Počet pracovníků - 4

Stříhání omítek ZNP - 100%

9.9.2021

Počasí - 27°C, jasno

Počet pracovníků - 4

Nosení materiálů do ZNP, užití celého skaveniscu
příslušnou hmot.

Denní záznamy stavby:

List č. 10(1) 609690

Datum:

10.9.2011

Počasí - 26°C, polojasno
Počet dělníků - 4

Stříhání omítek v zNP - 10%

11.9.2011

Počasí - 25°C, polojasno
Počet dělníků - 4

Stříhání omítek v zNP - 20%

13.9.2011

Počasí - 26°C, polojasno
Počet dělníků - 4

Stříhání omítek v zNP - 30%

14.9.2011

Počasí - 24°C, jasno
Počet dělníků - 4

Stříhání omítek v zNP - 45%

15.9.2011

Počasí - 26°C, jasno
Počet pracovníků - 4

Stříhání omítek v zNP - 50%

16.9.2011

zápis kontrolní den:

- dnešního dne proběhla kontrola touřnatosti
střešních oken
- ukližit stavbu od prachu - omítek

- Michal Hrabek
- TDI p. Starec
- Petr METAŠEK

[Signature]

[Signature]

Denní záznamy stavby:

List č. 11(2) 609691

Datum:
Datum:

	Datum:
	17.9.2021
Počasí - 26°C, jasno Počet pracovníků - 4	
Střihání omítky ve ZNP - 60%	
	18.9.2021
Počasí - 26°C, jasno Počet pracovníků - 4	
Střihání omítky ve ZNP - 80%	
	20.9.2021
Počasí - 22°C, jasno Počet pr pracovníků - 4	
Střihání omítky ve ZNP - 90%	
	21.9.2021
Počasí - 26°C, jasno Počet pracovníků - 4	
	25.9.2021
Surovinami stavějí stěny, kování, vodorovná stěna stěny	
	27.9.2021
Počasí - 26°C, polojasno Počet pracovníků - 4	
Osazení vevnitř ve ZNP, Surovinami stavějí stěny, kování, vodorovná stěna stěny, přesun materiálu a odvezení a likvidace.	
	28.9.2021
Počasí - 27°C, jasno Počet pracovníků - 4	
Surovinami stavějí stěny, vodorovná kování kování a stěny a laci.	

Denní záznamy stavby:

List č. 12 (2) 609692

Datum:

29.9.2021

Přístup - 28⁰⁰, jásno
Přístup pracovníků - 4

Výstavba lešení na přední stěně budovy, užití celého
venkovního objektu, práce hromadění odpadů a likvidace
materiálu.

30.9.2021

Přístup - 26⁰⁰, polojasno
Přístup pracovníků - 7

Lešení polystyren na přední stěně budovy.
ke 1M³ ~~z~~ zacištění vlny, potěření vnějších
povrchů

1.10.2021

Přístup - 27⁰⁰, polojasno
Přístup pracovníků - 7

Montáž polystyrenu na přední stěně budovy, montáž
základ. Rucy, omlazení ~~na~~ ~~edí~~

3.10.2021

Přístup - 26⁰⁰, jásno
Přístup pracovníků - 7

Montáž lešení na pol. montáž perlíny
~~polojasno~~

4.10.2021

Přístup - 21⁰⁰, polojasno
Přístup ~~lešení~~ pracovníků - 6

Montáž lešení na pol. montáž perlíny, zacištění
špalet. Rozbití lešení.

Denní záznamy stavby:

List č. 13(2) 609693

Datum:

5.10.2011

Počasí: - 18°C, zataženo.
Počet pracovníků: 6

Ustavení lešení, vnatukování lepidla na pol. ~~montáž~~ lepení
přelinty. Montáž obvodových kotev pro podhledy.

6.10.2011

Počasí: - 17°C, polojasno
Počet pracovníků: 6

natukování lepidla na pol. ~~montáž~~ přelinty. Montáž
obvodových kotev pro podhledy, zacištění špalt

7.10.2011

Počasí: - 18°C, polojasno
Počet pracovníků: 6

Demontáž lešení, montáž lešení, natukování lepidla, lepení
přelinty. Montáž obvodových kotev pro podhledy

8.10.2011

Počasí: - 15°C, zataženo
Počet pracovníků: 6

natukování lepidla na pol. lepení přelinty, ~~montáž~~, zacištění špalt
Rych. ohrádky vnitřních zdí.

10.10.2011

Počasí: - 15°C, polojasno
Počet pracovníků: 6

natukování lepidla na pol., lepení přelinty.
Montáž kotev pro podhledy.

11.10.2011

Počasí: - 16°C, polojasno
Počet pracovníků: 6

Denní záznamy stavby:

List č. 14 609694

Datum:

Upraviť povrchový natukovací lpidla
Montáž podlahy pod SDH podlahy
Upraviť ulicu pod hĺbkou odvodňovaním, hĺbkou vo ZUP

12.10.2011

Počasí: -15°C, polojasno
Pážd pracovník - 6

Demontáž a montáž lpidla, natukovací lpidla na pod, lpidla
přelínky.
Zahřívání SDH potrubí

13.10.2011

Zajízda z hradb, ho čas

h dostavím dni: jsou hotová vnější omítka a proužky
pro SDH stup. hradba hradba a montáž SDH. hradba
hotová, polyetylen. hradba omítka. hradba hradba a
slučovací, ik tvoří seřadky.

- Včerašci - Tomáš Pávek
- Michal Husák
- Vladimír Schwarz
- Ing. Petr Meláček

Počasí: -14°C, polojasno
Pážd pracovník - 6

Natukovací lpidla na pod, lpidla přelínky, zacištění spalt.
Demontáž a montáž lpidla, zahřívání SDH stupně

14.10.2011

Počasí: -15°C, polojasno
Pážd pracovník - 6

Natukovací lpidla na pod, lpidla přelínky, Uklid celého staveniště
přesun hrad a odvoz a likvidace stavebního a komunálního
odpadu.

Denní záznamy stavby:

List č. 15(2) 609695

Datum:

Pátek - 14°C, polojasno
Počet pracovníků - 6

15. 10. 2011

16. 10. 2011

kompletní zakládání stoupa SDK

18. 10. 2011

Pátek - 14°C, polojasno
Počet pracovníků - 6

Emalování spár SDK (Unifloet), vyčištění podlahy od
pláštěk tavením, horkou vodou, proužkování zateplení střešních.

19. 10. 2011

Pátek - 12°C, zataženo
Počet pracovníků - 2

21. 10. 2011


Emalování spár SDK (Unifloet), hrousení spár.

22. 10. 2011

Zajízda z konference na pracoviště


Dnešním dnem proběhla konference SDK, ke kterému byl je
kompletní ~~zakládání~~ vzhledem k tomu, že v Ústí nad Labem
a horkou vodou ^{zateplení} zateplení střešních.

Účastníci - Tomáš Pšeník
- Michal Husák
- Václav Schauer
- Ing. Petr Holáček


Konec záznamu

Pátek - 13°C, zataženo
Počet pracovníků - 6

Montáž SDK stoupa, hrousení spár (Unifloet)



Denní záznamy stavby:

List č. 10(2) 609696

Datum:

	23. 10. 2011
Přív. - 13 ⁰⁰ položek Příst. pracovníků - 6	- 25. 10. 2011
kompletní zaklapaní SDH ve TNP, zaklapaní spáček a obrousení (unifloet)	
	27. 10. 2011
Přív. - 14 ⁰⁰ položek Příst. pracovníků - 6	- 29. 10. 2011
zaklapaní spáček SDH (finiš), broušení spáček (unifloet). Uklidit celou staveniště, připsat hmot a likvidace stavebního odpadu.	
	30. 10. 2011
Přív. - 12 ⁰⁰ položek Příst. pracovníků - 5	
montáž lupen. ve TNP, tmele a broušení spáček SDH	
	1. 11. 2011
Přív. - 10 ⁰⁰ položek Příst. pracovníků - 5	
montáž lupen. ve TNP, tmele a broušení spáček SDH	
	2. 11. 2011
Přív. - 10 ⁰⁰ položek Příst. pracovníků - 5	- 4. 11. 2011
štukování, tmele a broušení spáček SDH	
	5. 11. 2011
Přív. - 11 ⁰⁰ , zvláštní Příst. pracovníků - 6	
terénní práce - vyjmutí špatných trámů, štukování, tmele a broušení spáček SDH	

Denní záznamy stavby:

List č. 72: 609697

Datum:

Plocha: - 900, položena. Počet pracovníků - 6	6. 11. 2011
	7. 11. 2011
Terénní práce - vyčištění spalinových trubic na střeše Střechovými, krovovými a krovovými spoji SDA.	9. 11. 2011
Plocha: - 1100, jáma Počet pracovníků - 6	
Terénní práce - střešní a náhonné ovládací trubic kuchyničkou proti ohni a křivčím křivkám. Střechovými, krovovými a krovovými spoji SDA	10. 11. 2011
Plocha: - 900, položena Počet pracovníků - 6	
Střechovými, krovovými a krovovými spoji SDA	11. 11. 2011
Plocha: - 800, kámen Počet pracovníků - 6	12. 11. 2011
Střechovými, krovovými spoji SDA, o lepení obkladu, náhonné hydraulické v krovovými - výška sklonu je 15 cm, a místo společného krovu je natoženo na krovu a šířka 1 m na náhonné stěnu.	15. 11. 2011
Plocha: - 800, kámen, položena Počet pracovníků - 6	16. 11. 2011
	17. 11. 2011
	18. 11. 2011
lepení obkladu v krovovými, krovovými spoji SDA, střechovými: Uklidování střešního a byl proveden sádkový obklad na vytříbených proužkách.	

Denní záznamy stavby:

List č. 18

609698

Datum:

	19. 11. 2011
Práce - 6 ^o , položeno	-
Počet pracovníků - 6	20. 11. 2011
lepší obkládání v koupelnách, spásování, obkládání, broušení a česání společně SDH	
	21. 11. 2011
Práce - 6 ^o , položeno	
Počet pracovníků - 6	
Montáž zvonkové lávky a kování lávky, zapojení elektrického a funkčního zásuvky	
lepší obkládání v koupelnách, spásování, broušení a česání společně SDH	
	23. 11. 2011
	24. 11. 2011
Práce - 4 ^o , položeno	25. 11. 2011
Počet pracovníků - 6	26. 11. 2011
lepší obkládání v koupelnách, spásování, broušení a česání. Společně SDH lepší držky na vnitřní přechody, pohledná držky v koupelnách Akrylování vany a přístřeší mezi SDH přístřeší a skřepí Osazení a tupožení vypínačů a zásuvek, zapojení vypínačů bylo vyřízeno vnitřně	
	27. 11. 2011
Práce - 3 ^o , položeno	
Počet pracovníků - 6	
Pohledná držky v koupelnách, malování, akrylování.	
	29. 11. 2011
Práce - 0 ^o , položeno	-
Počet pracovníků - 6	30. 11. 2011
Pohledná držky, spásování, malování, čelit celé skřepí, příslušenství a odvoz + likvidace materiálů.	

Denní záznamy stavby:

List č. 19 609699

Datum:

	1. 11. 2011
Pávi - 3 ⁰⁰ , položeno Pávi prouvnění - 8	
Malování, pokládka dlažby, obložení podlahy, spásování, Výšková kontrola tělesu na střeše, Sundační, káči a provázání, zakrytí střešky	
	2. 11. 2011
Pávi - 2 ⁰⁰ , položeno Pávi prouvnění - 3	-
	4. 11. 2011
Malování, pokládka dlažby, obložení podlahy, spásování, kování, SDH spolek Montáž střešní fólie, montáž nových těles Zapojování kablůvých rozvaděčů, a kladných rozvaděčů.	
	6. 11. 2011
Pávi - 5 ⁰⁰ , položeno Pávi prouvnění - 2	
Montáž vchodových dveří, malování, pokládka dlažby, spásování, Montáž soci. zařízení. Montáž střešní fólie.	
	7. 11. 2011
Pávi - 4 ⁰⁰ , položeno Pávi prouvnění - 3	
Montáž střešní fólie, malování, pokládka dlažby a obkladů, spásování, Montáž soci. zařízení, zapojování 11. rozvaděčů.	
	8. 11. 2011
Pávi - 3 ⁰⁰ , položeno Pávi prouvnění - 10	-
Montáž střešní fólie, malování, pokládka dlažby a obkladů, spásování, Montáž sociálních zařízení, Sundační provázání, plachty a střešky, Obložení obvodu vnitřní schodiště, Zapojování výtahů a rozvaděčů, táhnutí kabelů pro světlo.	

Denní záznamy stavby:

List č. 20 609700

Datum:

15.11.2011

Páns - 2^o, polojsna
Páns pracovníci - 10

15.11.2011

Munkař státní polie, vyřazení čásmo, malování, pokládka dláhy
a obkladu, spárování. Munkař soc. zařízení, kulturní tělocvična
z uskupení do hospodářství a do školství, zřízení haly.

16.11.2011

Páns - 1^o, polojsna
Páns pracovníci - 10

18.11.2011

Munkař státní polie, malování, pokládka dláhy a obkladu. Munkař
soc. zařízení, zřízení bytů, napuštění vodozáporných tras, Munkař
vnitřního osvětlení, zapojení a uvedení do provozu. Munkař
hospodářských čidel a nouzového osvětlení. Munkař hosiřích přístrojů.


20.11.2011

Páns - 3^o, polojsna
Páns pracovníci - 6




Uklidování staveniště, odvoz materiálů a křehkého nářadí.
Malování, phugování, čištění dláhy a obkladu, osazení křehkého a
hlopek na vyřazení. Munkař bytových desek, vč. zámku a kování.

21.11.2011

zápis z kontrolního ústí



Dnešního dne proběhla představení představení představení

- Město Husáček 
- Tělocvična 
- Peter MEDAŘEK 

muzeum 16

