

Denní záznamy stavby:

List č. 1(3) 0550341

Datum:

Přes. - 3 ^o zkušeb.	8.1.2022
Počet pracovníků - 3	-
Návrz & státní hlášení.	-
Přes. - 2 - 5 ^o , zkušeb.	10.1.2022
Počet pracovníků - 5	-
Montáž střešní fólie, koutové, zhotovení impregnačních nálevů (2x), montáž láči, montáž náhř.	15.1.2022
Přes. - 3 - 6 ^o , položená	17.1.2022
Počet pracovníků - 5	-
Montáž láči, instalace střešní hlášení, montáž střešních oken - Jihovýchodní strana	19.1.2022
Přes. - 4 - 7 ^o , zkušeb.	20.1.2022
Počet pracovníků - 5	-
Přemístění GEDY (vytáhnout pro montáž), pokládka střešní hlášení, montáž střešních oken - Jihovýchodní strana	22.1.2022
Přes. - 5 ^o , položená	24.1.2022
Počet pracovníků - 6	-
Demontáž GEDY a lesků z Jihovýchodní strany a opětovná montáž na Severovýchodní stranu.	-
Zápis EO:	-
Kontrola odstupnic vedle nábranců uvnitř objektu	-
- Miroslav Husák	DIP. STROJ
- Petr MODAŘEK	

	25.1.2022
Převrácení - 2.0, zkušebna	-
Příst. pracoviště - 5	26.1.2022
Montáž latí a ohropaných balkonů, předsun molekulu a obklad střešy	
	27.1.2022
Převrácení - 4.0, polojasno	-
Příst. pracoviště - 5	29.1.2022
Montáž kontaktní, montáž latí, impregnace dřeva	
	31.1.2022
Převrácení - 4.0, polojasno	-
Příst. pracoviště - 5	2.2.2022
Pokládka střešní krytiny, montáž ohropaných balkonů, demontáž lesou.	
	5.2.2022
Převrácení - 2.0, zkušebna	-
Příst. pracoviště - 5	5.2.2022
Montáž latí na souvazníkova strana, nábit kachle a molekulu pro izolaci půdy a parkovičky.	
Montáž střešních latí, montáž kachle	
	7.2.2022
Převrácení - 4.0, polojasno	-
Příst. pracoviště - 8	9.2.2022
Montáž kachle a obkladu ve kuchyňské, pokládka tepelné izolace v půdních prostorech, montáž hromadná.	
Pokládka střešní krytiny, demontáž lesou.	

10.2.2022

Počasí: 6°C, polojasno
Předpracování - 8

Dobroudu, kachy, zholovaní, pacht, látky a močič
zobed, na schodit, palatka stěny kunging

11.2.2022

Počasí: -5°C, polojasno
Předpracování - 8

Dobroudu, kachy a opělování močič na jikou, kachy
stěny. Příprava molekul na kompletní kování

12.2.2022

Počasí: -4°C, polojasno
Předpracování - 8

Pokládání kování a kování, ~~kompletní~~ kování kování, přes
hrot a kování molekul

14.2.2022

Počasí: -6°C, polojasno
Předpracování - 10

Dobroudu, spížerit kování, palatka kování a kování kování
kování, zholovaní kování a kování, kování celou stěnou kování

15.2.2022

K dvojnásobku dají je kování na stěnu kování - kování - kování
- kování kování
- kování kování - kování
- kování kování
- kování kování
- kování kování

Dvojnásobku kování kování kování kování a
kování kování kování kování kování kování kování
kování kování kování kování kování kování kování kování
31.3.2022.

Denní záznamy stavby:

List č. 4, B) 0550344

Datum:

16.2.2022

Počasí - 4°C, polojasno

Počet pracovníků - 5

Mokří leseni na jihovýchodní stěně, provedení stěny,
dubové opravy laptků na stěnách

17.2.2022

Počasí - 8°C, polojasno

Počet pracovníků - 5

~~Práce~~

Mokří leseni Pořadí na jihovýchodní stěně, dokončení lesení

18.2.2022

Počasí - 10°C, polojasno

Počet pracovníků - 8

Mokří leseni na severozápadní stěně, provedení stěny
a dubové opravy laptků na stěnách

19.2.2022

Počasí - 9°C, polojasno

Počet pracovníků - 8

Mokří leseni Pořadí na severovýchodní stěně, dokončení lesení,
obklopení pro obklopení chodní v místě severovýchodní a jihovýchodní
stěny

21.2.2022

Počasí - 11°C, polojasno

Počet pracovníků - 8

Mokří leseni na severozápadní stěně, provedení stěny, dubové
opravy laptků na stěnách, zabetonování obklopení v místě
severozápadní a jihovýchodní stěny.

Denní záznamy stavby:

List č. 5. (3) 0550345

Datum:

22.7.2022

Počasí - 10°C, polojasno
Počet pracovníků - 10

Kaliforni: Práce v místě severských stěn, 400 cm
anglického křemíku, dle plánů

23.7.2022

Počasí - 9°C, polojasno
Počet pracovníků - 10

Montáž OSB na severských stěnách, pokračování
stěn, kování úprav, lepidla. Zabetonování okna a dveří
pro ohřev, chodit v místě severských stěn.

24.7.2022

Počasí - 10°C, polojasno
Počet pracovníků - 10

Kaliforni: Práce v místě severských stěn, dokončení
lepení. Zabetonování okna a dveří v místě severských stěn.

25.7.2022

Počasí - 8°C, polojasno
Počet pracovníků - 8


Kaliforni: marmolita pro celá okna budovy, zajištění
a zajištění schodiště

26.7.2022

Počasí - 9°C, polojasno
Počet pracovníků - 8

28.7.2022


Obtížná schodiště, zajištění ohřevu chodby a celého mezer
kypení řídk.

 Muelbert Týl

Denní záznamy stavby:

List č. (13) 0550346

Datum:

	1.3.2011
Počasi - 8-12-09, polojasno	-
Počet pracovníků - 6	5.3.2011
Tvorba ústředny ohřevu budovy, střešní čističky a související práce	
	7.3.2011
Počasi - 9-01, zataženo	
Počet pracovníků - 5	
Půdního záměru dílčích v každé části budovy, dešťové kolektory - v místě ležícího otopovacího chodu, les. - v místě ležící	
	8.3.2011
Počasi - 8-11, polojasno	-
Počet pracovníků - 6	9.3.2011
Uklidit celou budovu a jejího okolí, udělat nářadí, vyklíčené stavby.	
	10.3.2011
h dnešním dnem byly odstraňovány vady a nedokonalosti neopravení a údržba	
- Petr MEDAČEK  TDI	
- Michal Husák 