

Firma:

BAUMATERM
stavební s.r.o. ③
Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
IČO: 227 97 793 DIČ: CZ22797793

Stavební a montážní deník

Stavby: Spížeňská energet. náročnosti mateřské školy

Základní list – adresář

pro objekt (označený podle investičního plánu)

MŠ Budyčů nad Ohří

úsek

kraj

Vsetcecký



obec

Budyčů nad Ohří

místo

Zúčastněné strany:

Jména, adresy, telefony odpovědných zástupců:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Objednatel | Město Budyčů nad Ohří |
| Stavebník (investor) | |
| Technický (stavební) dozor investora | |
| Stálý |  |
| Občasný | |
| Generální dodavatel | |
| Dodavatel stavební části |  BAUMATERM stavební s.r.o. Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 IČO: 227 97 793 DIČ: CZ22797793 |
| Dodavatel technologické části | ing. František [redacted] STAVEX - MM 100 157 648 98 Příbramská 20 403 40 MÍSTÍ NAD LABEM |
| Poddodavatelé | |
| Hlavní stavbyvedoucí | Jaroslav [redacted] - jednatel, mob. [redacted] |
| Stavbyvedoucí | Ing. František [redacted], tel.: [redacted] |
| Generální projektant | Energetická agentura s.r.o. |
| Odpovědný projektant | Ing. Petra [redacted] |
| Autorský dozor | |

Změny a doplňky

Denní záznamy stavby:

List č.

0541421

Datum:

Zápis o předání stavby (staveniště)


2.7.2021

Dnešního dne proběhlo předání staveniště stavby s názvem: "Snížení energetické náročnosti mateřské školy" o předání staveniště byl uhotoven samostatný předávací protokol.

za zhotovitele

za objednatele

Ing. Medařec esc. 1984



Počet pracovníků: 6

Počasí: 23°C

Pr. doba: 7:00-18:00h

Popis prací:

Hasbklební plechův oken, demontáž střešních oken, montáž plastových oken. lištin a následně odstranění.

8.7.2021

Počet pracovníků: 6

Počasí: 24°C

Pr. doba: 7:00-18:00h

Popis prací:

Demontáž střešních dřevěných oken, selení parapetů, montáž nových plastových oken.

9.7.2021

Počet pracovníků: 6

Počasí: 24°C

Pr. doba: 7:00-18:00h

Popis prací:

Demontáž střešních dřevěných oken, selení parapetů, montáž nových plechových oken.

10.7.2021

provoz stavby

Ing. Fr. Vondrák

Denní záznamy stavby:

List č.

0541422

Datum:

Počet pracovníků: 6

12.7.2021

Počasí: 25°C

Pr. doba: 7⁰⁰-19⁰⁰h

Popis prací:

Bování vnitřních parapetů, začátek
oken, betonování podkladu pro vnitřní
parapet.

Počet pracovníků: 6

13.7.2021

Počasí: 24°C

Pr. doba: 7⁰⁰-19⁰⁰h

Popis prací:

Začátek špalků vnitřních
oken, betonování podkladu pod
parapet.

Počet pracovníků: 6

14.7.2021

Počasí: 20°C

Pr. doba: 7⁰⁰-18⁰⁰h

Popis prací:

Začátek vnitřního ostění kolem
oken, montáž bariéry, montáž
parapetu.

Počet pracovníků: 6

15.7.2021

Počasí: 22°C

Pr. doba: 7⁰⁰-19⁰⁰h

Popis prací:

Začátek vnitřního ostění oken,
montáž parapetu, silnicová, malování,
úhled skříně.

Počet pracovníků: 6

16.7.2021

Počasí: 24°C

Pr. doba: 7⁰⁰-19⁰⁰h

Popis prací:

Začátek vnitřního ostění oken,
montáž parapetu, silnicová, malování
špalků, úhled skříně, křídla
okna, ome

Denní záznamy stavby:

List č.

0541423

Datum:

Počet pracovníků: 5

9.8.2021

Počasí: 25°C

Pr. doba: 7⁰⁰-17⁰⁰h

Popis prací:

Stohování rekuperačních jednotek,
montáž a osazení.

Počet pracovníků: 7

10.8.2021

Počasí: 24°C

Pr. doba: 7⁰⁰-17⁰⁰h

Popis prací:

Montáž rekuperačních jednotek,
seřízení, montáž potrubí uzemňovací
sítě, montáž rozvodů elektro L
jednotkami.

Počet pracovníků: 2

13.8.2021

Počasí: 23°C

Pr. doba: 9⁰⁰-14⁰⁰h

Popis prací:

Seřízení rekuperačních jednotek,
spuštění a kontrola otáček.

Počet pracovníků: 3

17.8.2021

Počasí: 22°C

Pr. doba: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž rozvodů elektro ke světelné
montáži pomocí přes strop.

Montáž stropů ing. J. Kádlec

Počet pracovníků: 3

20.8.21

Počasí: 21°C

Pr. doba: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž rozvodů elektroinstalace ke
světelné, kompletní oprávnění.

Jan

Denní záznamy stavby:

List č.

0541424

Datum:

| | |
|---|-----------|
| Počet pracovníků: 4 Pocasi: 23°C Pr. doba: 8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ Popis prací: Montáž rozvaděcí elektroinstalace, montáž svítek. | 21.8.2021 |
| Počet pracovníků: 2 Pocasi: 24°C Pr. doba: 8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ Popis prací: Odrazení a montáž svítek, kompletace. | 22.8.2021 |
| Počet pracovníků: 2 Pocasi: 20°C Pr. doba: 8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ Popis prací: Odrazení a montáž svítek. | 23.8.2021 |
| Počet pracovníků: 4 Pocasi: 21°C Pr. doba: 8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ Popis prací: Kompletace svítek, sítěrna, montáž úprav, botky průběžných. | 24.8.2021 |
| Počet pracovníků: 3 Pocasi: 19°C Pr. doba: 8 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ Popis prací: Demontáž stávajícího kabelu, montáž nového rozvaděcího panelu. | 26.8.2021 |
| Počet pracovníků: 2 Pocasi: 18°C Pr. doba: 7 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ Popis prací: Montáž rozvaděcí a šrotu, montáž externího rozvaděče, botky. | 27.8.2021 |

W

Denní záznamy stavby:

List č.

0541425

Datum:

Zápis z kontrolního dne

27.8.2021

Dnešního dne bylo s mikrotenem doplnutá 2mána střešní
kytky, a barva v odstínu RAL 3009, tj: Euroleva barvos
tabule, barva vše ostatních kempínský prkno bude v odstínu
RAL 3009. Ne zůstatků podlahy instalace bude provedeno změna
a zprovoznění ploch → bude použita samolépicí dlažba.

Počet pracovníků: 5

Počasí: 14°C

Pr. doba: 12⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Převzetí materiálu HW tl. 110 mm,
vyložení kamionů a přesun.

7.10.2021

Počet pracovníků: 5

Počasí: 13°C

Pr. doba: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Příprava podkladu, odlepení zvětralé omítky
sokla, permeabilní podkladu.

8.10.2021

Počet pracovníků: 5

Počasí: 12°C

Pr. doba: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Příprava podkladu, odlepení zvětralé omítky
sokla, permeabilní podkladu.

11.10.2021

Počet pracovníků: 4

Počasí: 11°C

Pr. doba: 8⁰⁰-13⁰⁰h

Popis prací:

Přesun tepelného čerpadla; natčení
rozvodů elektro.

12.10.2021

Denní záznamy stavby:

List č.

0541426

Datum:

Počet pracovníků: 4

14.10.2021

Počasí: MČ

Pr. doba: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž zaskládací lišty, proborování
solku maltou.

Počet pracovníků: 6

15.10.2021

Počasí: 12°C

Pr. doba: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž zaskládací lišty, přeprava
podkladu - poměrování návozu
střešního lepicího, složení.

Počet pracovníků: 6

16.10.2021

Počasí: 10°C

Pr. doba: 8⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Přesun a montáž lešení, lepení
lepl. izolace HW tl 160mm.

Počet pracovníků: 12

18.10.2021


Počasí: 12°C

Pr. doba: 7³⁰h -

Popis prací:

Přesun a montáž lešení, lepení
lepl. izolace HW a přípravu
tl 160mm, demontáž stěsní lihty,
montáž pojistné sítky, montáž letovin.

Koncovka PD a stavby 18.10.2021



19.10.21

Počet pracovníků: 12

Pocasi: 13°C

Pr. doba: 7⁰⁰-17⁰⁰h

Popis prací:

Montáž lesění, lepení tepl. izolace HW
 w EPS, demontáž plechové krytiny,
 montáž pojistné fólie, montáž křídání.

20.10.21

Počet pracovníků: 12

Pocasi: 12°C

Pr. doba: 7⁰⁰-17⁰⁰h

Popis prací:

Montáž lesění, lepení tepl. izolace HW
 w EPS, demontáž plechové krytiny,
 montáž pojistné fólie, montáž křídání.

21.10.21

Počet pracovníků: 12

Pocasi: 12°C, silný vítr

Pr. doba: 4⁰⁰-14⁰⁰ hod

Popis prací:

Montáž tepl. izolace HW a EPS,
 - pojistná fólie stří. krytiny před
 vyhledáním střešního

22.10.21

Počet pracovníků: 8

Pocasi: 15°C, oblačno

Pr. doba: 4⁰⁰-14⁰⁰ hod

Popis prací:

Montáž tepl. izolace HW a EPS,
 - montáž pojistné fólie, křídání,
 demontáž plechové krytiny

23.10.21

Počet pracovníků: 6

Pocasi: 11°C, polejno

Pr. doba: 4⁰⁰-14⁰⁰ hod

Popis prací:

Montáž tepl. izolace HW a EPS,
 - montáž pojistné fólie, křídání,
 montáž látky.

Přes pracovní: 6
 Teplota: 11°C, polojasno
 Prac. doba: 4:00 - 14:00 hod
 Popis prací: montáž tepelné izolace HW a EPS
 - montáž pojistné izolace, laborant,
 kontrola,
 kontrola,

25. 10. 2021

Přes pracovní: 5
 Teplota: 11°C, polojasno
 Prac. doba: 4:00 - 14:00 hod
 Popis prací: montáž tepelné izolace HW a EPS
 - montáž pojistné izolace, laborant,
 kontrola

26. 10. 2021

Přes pracovní: 5
 Teplota: 12°C, oblačno
 Prac. doba: 4:00 - 14:00 hod
 Popis prací: montáž tepelné izolace HW a EPS
 - montáž pro kolečkové

27. 10. 2021

Přes pracovní: 6
 Teplota: 14°C, polojasno
 Prac. doba: 4:00 - 14:00 hod
 Popis prací: montáž tepelné izolace
 - montáž a kolečkové

28. 10. 2021

Přes pracovní: 5
 Teplota: 12°C, polojasno
 Prac. doba: 4:00 - 14:00 hod
 Popis prací: montáž tepelné izolace
 - montáž a kolečkové
 - montáž kalupů spolek

29. 10. 2021

Přes pracovní: 5

30. 10. 2021

Denní záznamy stavby:

List č.

0541429

Datum:

Teplota: 13°C, jasno

Pracovní doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní úkol: montáž tepelné izolace

- vlna a kotvení

- montáž parapetu spád

30. 10. 2021



Pracovní doba: 2

Teplota: 10°C, slnko

Pracovní doba: 10,00 - 16,00 hod

Pracovní úkol: pokládání, pokládání

parapetu střechy plátek

31. 10. 2021



Pracovní doba: 4

Teplota: 9°C, slnko

Pracovní doba: 10,00 - 14,00 hod

Pracovní úkol: pokládání střešní - dřevo ALU

- přílož praporek

1. 11. 2021



Pracovní doba: 4


Teplota: 7°C, oblačno

Pracovní doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní úkol: kotvení, kotvení parapetu pod

střechou

2. 11. 2021



Pracovní doba: 4

Teplota: 10°C, ráno

Pracovní doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní úkol: demontáž střešní ochr. dřev,

montáž nové střešní dřev ALU

Montáž stavby ing. Souk

9. 11. 2021



Pracovní doba: 4


Teplota: 10°C, ráno

Pracovní doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní úkol: demontáž střešní ochr. dřev

- montáž nové střešní dřev ALU

10. 11. 2021



Denní záznamy stavby:

List č.

0541430

Datum:

Účet pracovníků: 6

Počasí: 6°C, pádněno

Pracovní doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní práci: pravidelné porýdění sch. dvůr
- montáž ATP list

11. 11. 2021

Účet pracovníků: 6

Počasí: 6°C, pádněno

Pracovní doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní práci: pravidelné porýdění sch. dvůr
- montáž ATP list

12. 11. 2021

Účet pracovníků: 6

Počasí: 7°C, pádněno

Pracovní doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní práci: ~~sch~~ montáž pohyblivých list
- pohybliví kolem okna

15. 11. 2021

Účet pracovníků: 5

Počasí: 8°C, pádněno

Prac. doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní práci: montáž pohyblivých list
- pohybliví kolem okna

16. 11. 2021

Účet pracovníků: 5

Počasí: 4°C, pádněno

Prac. doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní práci: montáž perlíny do lypidla

17. 11. 2021

Účet pracovníků: 5

Počasí: 8°C, oblačno

Prac. doba: 4,00 - 14,00 hod

Pracovní práci: montáž perlíny do lypidla

18. 11. 2021

Denní záznamy stavby:

List č.

0541431

Datum:

Počet pracovníků: 6

Počasí: 9°C, oblačno

Pracovní doba: 4:30 - 14:00 hod

Popis prací: montáž pevných do správk

19. 11. 2021

J.P.
S.H.

Počet pracovníků: 6

Počasí: 9°C, oblačno

Pracovní doba: 4:30 - 14:00 hod

Popis prací: montáž pevných do správk

20. 11. 2021

J.P.
S.H.

Počet pracovníků: 6

Počasí: 6°C, mlha

Pracovní doba: 4:30 - 14:00 hod

Popis prací: pracovatelní spolek

22. 11. 2021

J.P.
S.H.

Počet pracovníků: 4

Počasí: 4°C, mlha

Pracovní doba: 4:00 - 14:00 hod

Popis prací: pracovatelní spolek

23. 11. 2021

J.P.
S.H.

Počet pracovníků: 6

Počasí:

Pracovní doba: 4:30 - 14:00 hod

Popis prací: montáž ovládacího kráje
středů cementobetonu v desce

24. 11. 2021

J.P.
S.H.

Počet pracovníků: 6

Pracovní doba: 4:30 - 14:00 hod

Popis prací: montáž ovládacího kráje
středů cementobetonu v desce

25. 11. 2021

J.P.
S.H.

Počet pracovníků:

Prac. doba: 4:30 - 14:00 hod

26. 11. 2021

J.P.
S.H.

Denní záznamy stavby:

List č.

0541432

Datum:

Práce:

Práce: montáž střešní kříže střešy
cemenťářskou směsí.

26.11.2021

Počet pracovníků: 6

Práce:

Prac. doba: 400 - 1400 hod
Práce: montáž střešní kříže střešy
cemenťářskou směsí.

27.11.2021

Počet pracovníků: 6

Počasí: 4°C, většinou slunečno, mírný

Pr. doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰h

Práce: sestavení střešní kříže s šlampačnou
průh, montáž oboustranné plechy, závěsných
líst., montáž podvěsných líst.

29.11.2021

Počet pracovníků: 6

Počasí: 6°C

Pr. doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰h

Práce: montáž závěsných líst, podvěsných
oboustranné plechy, montáž hřebů.

1.12.2021

Počet pracovníků: 6

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰h

Práce: montáž závěsných líst, oboustranné plechy,
montáž hřebů.

2.12.2021

Práce: montáž střešy vpr. straně. Jomak

Denní záznamy stavby:

List č.

0541433

Datum:

Počet pracovníků: 5

2.12.2021

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7³⁰-16⁰⁰W

Popis prací: Montáž závěsného lišty, odparovač páry, mírný protis plátnu, montáž káblov.

Počet pracovníků: 5

4.12.2021

Počasí: 4°C

Pr. doba: 7³⁰-15⁰⁰W

Popis prací: Montáž závěsného lišty, odparovač páry, mírný protis plátnu, montáž káblov.

Počet pracovníků: 7

6.12.2021

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7³⁰-15³⁰W

Popis prací: Vložení dopravního tepelného čerpadla křížem, montáž tepelné izolace podlahového prostoru.

Počet pracovníků: 5

7.12.2021

Počasí: 4°C

Pr. doba: 7³⁰-15⁰⁰W

Popis prací: Montáž tepelné izolace podlahového prostoru, montáž bedněné výšce, montáž skřesání křídla.

Počet pracovníků: 5

8.12.2021

Počasí: 4°C

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰W

Popis prací: Montáž tepelné izolace podlahového prostoru, montáž bedněné výšce, montáž skřesání křídla.

Denní záznamy stavby:

List č.

0541434

Datum:

Počet pracovníků: 5

9.12.2021

Počasí: 6°C

Př. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Montáž betonů říms, montáž
sklepní byliny, montáž rohoží list.

Počet pracovníků: 5

10.12.2021

Počasí: 5°C

Př. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Montáž rohoží list římsy, montáž
sklepní byliny.

Počet pracovníků: 5

13.12.2021

Počasí: 7⁰⁰-15⁰⁰h / 5°C

Př. doba: ↓

Popis prací:

Montáž sklepní byliny, montáž
hromosvodů.

Počet pracovníků: 5

14.12.2021

Počasí: 4°C

Př. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Montáž sklepní byliny, montáž
hromosvodů.

Počet pracovníků: 5

15.12.2021

Počasí: 5°C

Př. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Montáž sklepní byliny, montáž
hromosvodů.

Kontaktní osoba stavby ing. Práche

2. část 2 kontrolního

15.12.2021

Dnešního dne proběhla kontrola prováděných prací.

- 1) kontrola pod střešní káží
- 2) kontrola izolace
- 3) kontrola kotvení
2x objektivně

2x objektivně

Počet pracovníků: 5

Pocasi: 4°C

Pr. doba: 7:30 - 15:00h

Popis prací:

Montáž střešní káží, montáž
závěsných plechů.

16.12.2021

Počet pracovníků:

Pocasi:

Pr. doba:

Popis prací:

Montáž střešní káží, montáž
závěsných plechů.

17.12.2021

2. část kontrolního dne

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám
zkontroluji práci od 17.12.2021.

Není možné posoudit na konzervativní úroveň
množství omítky.

ing. F. J. J. J.

Denní záznamy stavby:

List č.

0541436

Datum:

Počet pracovníků: 5

Počasí: 6°C

Pr. doba: 7⁰⁰-

Popis prací:

Montáž oplechování parapetů,
rozlebaní zpevněných plátek, hřbitůvek
a otvorů sítě.

13.1.2022

Počet pracovníků: 4

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h


Popis prací:


Montáž oplechování parapetů, rozlebaní
zpevněných plátek, bourání odpadového
chodníku, hřbitůvek sítě.

14.1.2022

Žepr 2 kontaktů dne

Dělní dno proběhlo kontaktní porada, která
všechny práce posílají dle zad.

za objednatel


za staveního


14.1.2022

Počet pracovníků: 7

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Demontáž kosenů, rozlebaní
zpevněných plátek, bourání odpadového
chodníku.

17.1.2022



Denní záznamy stavby:

List č.

0541437

Datum:

Počet pracovníků: 7

Počasí: 4°C

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Rozobráání dlažeb, bourání odpadého
materiálu, hloubení jam pod dlažbu,
draináž a vsak.

18.1.2022

Počet pracovníků: 6

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Hloubení jam pod dlažbu, drenáž
a vsak, odvoz a hřbitvu zeminy
a štěrku.

19.1.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 3°C

Pr. doba: 7³⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Hloubení jam, vsak a drenáž,
uložení zeminy na síťku, závoz
štěrku, zájíz v vsaku.

20.1.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 4°C

Pr. doba: 7³⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Hloubení jam pod dlažbu, vsak a
drenáž, odvoz zeminy, závoz a
rozprostření štěrku, zájíz v vsaku,
postavení geotextílie.

21.1.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 4°C

Pr. doba: 7³⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Montáž a postavení drenáže, bo
potrubí, montáž geotextílie, montáž
kontrolních žabot.

22.1.2022

Modifikace
stavby
ing. Fr. Janda

Denní záznamy stavby:

List č.

0541438

Datum:

Počet pracovníků: 5

Počasí: 6°C

Pr. doba: 7^h - 15^hW

Popis prací: poslední důmacího potrubí, montáž geotextilu, montáž vertikálních sítí.

24.1.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7^h - 15^hW

Popis prací: Montáž vertikálních sítí, začátek výškové stěrky.

25.1.2022

Počet pracovníků:

Počasí: 4°C

Pr. doba: 7^h - 15^hW

Popis prací: Začátek výškové stěrky, práce u začátku laminace, poslední obrobky.

26.1.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7^h - 16^hW

Popis prací: Začátek výškové stěrky, interní deminy po vrstvě, poslední práce u montáže obrobků.

27.2.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 7°C

Pr. doba: 7^h - 16^hW

Popis prací: Poslední práce u montáže obrobků, závazek u rozprostření stěrky 1020, interní.

28.1.2022

[Signature]

Denní záznamy stavby:

List č.

0541439

Datum:

Počet pracovníků: 5

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7⁰⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž obvodního, zářez a roz-
prostění stěn, kování.

31.1.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 4°C

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Montáž obvodního, zářez a rozprostění
stěn, a práce pláče odvoz zeminy.

1.2.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 7°

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Montáž obvodního, zářez a rozprostění
stěn, kování.

Montáž stěn vpr. H. Janků

2.2.2022

Zeptej 2 kontrolního dne

Kontrola prací: prováděného na stavbě + prohlídka
dle SOČ, kontrola podkladů vskz, včetně kování.

Ze strany objednatele

Ze strany stavitele

Počet pracovníků: 5

Počasí: 7°

Pr. doba: 7⁰⁰-15⁰⁰h

Popis prací:

Montáž obvodního,

3.2.2022

Denní záznamy stavby:

List č.

0541440

Datum:

Počet pracovníků: 5

4.2.2022

Počasí: 8°C

Pr. doba: 7³⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž lešení, penetrace fasády,
montáž robové břížiny + vyložení sítě.

Počet pracovníků: 5

5.2.2022

Počasí: 8°C

Pr. doba: 7³⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž lešení, penetrace fasády,
montáž vyložení sítě na římsu, montáž
obšívání.

Počet pracovníků: 5

7.2.2022

Počasí: 7°C

Pr. doba: 7³⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž lešení, penetrace podkladu
fasády, montáž vyložení sítě.

Počet pracovníků: 4

8.2.2022

Počasí: 7°C

Pr. doba:

Popis prací:

Demontáž lešení, montáž lešení,
penetrace fasády, montáž obšívání.

Počet pracovníků: 4

9.2.2022

Počasí: 9°C

Pr. doba: 7³⁰-16⁰⁰h

Popis prací:

Montáž lešení, penetrace fasády.