

Firma:

**BAUMATERM**  
stavební s.r.o. ③

Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2  
IČO: 227 97 793 DIČ: CZ22797793

# Stavební a montážní deník

Stavby: // „Snížení energetické náročnosti materské školy“

## Základní list – adresář

pro objekt (označený podle investičního plánu)

MŠ Budyně nad Ohří

úsek

kraj

Vstecy

obec


Budyně nad Ohří

místo

Budyně u 10

## Zúčastněné strany:

Jména, adresy, telefony odpovědných zástupců:

Objednatel	Město Budyně nad Ohří
Stavebník (investor)	
Technický (stavební) dozor investora	
Stálý	
Občasný	
Generální dodavatel	<p><b>BAUMATERM</b> stavební s.r.o. Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2 IČO: 227 97 793 DIČ: CZ22797743</p> <p>ing. František [redacted] <b>STAVEX - MM</b> IČO 156 968 98 Buzulucká 201 LABEM</p> <p>ing. František [redacted], tel.: [redacted] JIRÍ [redacted], tel.: [redacted]</p>
Dodavatel stavební části	
Dodavatel technologické části	
Poddodavatelé	
Hlavní stavbyvedoucí	
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	Energetičeská agentura s.r.o.
Odpovědný projektant	Ing. Petra [redacted]
Autorský dozor	

## Změny a doplňky

Denní záznamy stavby:

List č.

0773601

Datum:

Počet pracovníků: 6

10.2.2022

Počasí: 12°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-16<sup>00h</sup>

Popis prací: Točení mříčkových omítek na  
křížáku ve spalekár.

Počet pracovníků: 6

11.2.2022

Počasí: 7°C

Pr. doba: 7<sup>20</sup>-16<sup>00h</sup>

Popis prací: Točení mříčkových omítek na křížáku  
a ve spalekár.

Počet pracovníků: 6

12.2.2022

Počasí: 6°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-15<sup>00h</sup>

Popis prací: Pevnostní podklad, točení mříčkových  
omítek ve spalekár a viny.

Počet pracovníků: 6

14.2.2022

Počasí: 7°C

Pr. doba: 7<sup>20</sup>-16<sup>00h</sup>

Popis prací: Točení mříčkových omítek ve spalekár.

Počet pracovníků: 6

15.2.2022

Počasí: 8°C

Pr. doba: 7<sup>20</sup>-16<sup>00h</sup>

Popis prací: Točení mříčkových omítek v placi.


ROBILKA STAVBY ING. FIALA, DVAK

2. díl 2. vrstevního dna 16.2.2022

Dnesní dno proběhlo vrstevní podlahou pro  
na brzdě. Většinou práce probíhají dle SOD

za objektivu

za stávkou



Počet pracovníků: 5

Počasí: 10°C

Pr. doba: 1000 7<sup>30</sup>-16<sup>00</sup>h

Popis prací:

Točení mřížovské omítky v pláči.

16.2.2022



Počet pracovníků: 6


Počasí: 12°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>h

Popis prací:

Točení mřížovské omítky v pláči.

17.2.2022



Počet pracovníků: 6

Počasí: 11°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>h


Popis prací:

Točení mřížovské omítky v pláči.

18.2.2022



Montážní práce dle SOD v obj. 1000



Denní záznamy stavby:

List č.

0773603

Datum:

Počet pracovníků: 5

Počasí: 10°C

Pr. doba: 7<sup>30</sup>-16<sup>00</sup>h

Popis prací: Točení minimálně omítky, čistění obou, demontáž obr. kolo, úklid staveniště.

19.2.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 10°C

Pr. doba: 7<sup>30</sup>-16<sup>00</sup>h

Popis prací: Točení minimálně omítky, čistění obou, kontrola detailů

21.2.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 8°C

Pr. doba: 7<sup>30</sup>-16<sup>00</sup>h

Popis prací: Čistění obou, kontrola detailů, demontáž lešení, montáž svařků.

22.2.2022

Počet pracovníků: 6

Počasí: 11°C

Pr. doba: 7<sup>30</sup>-16<sup>00</sup>h

Popis prací: Demontáž lešení, odvoz u škvířnice odpadů, montáž osrubníků, hutnění štrukturového betonu.

23.2.2022

Počet pracovníků: 6

Počasí: 8°C

Pr. doba: 7<sup>30</sup>-17<sup>00</sup>h

Popis prací: Hutnění štrukturového betonu, záverečné práce, pokládka zámkové dlažby.


24.2.2022

15. 02. 2022

Dřívěti:

1/ kontrola poručení dveří

2/ kontrola poručení zemních prací



Počet pracovníků: 5

Pocasi: 8°C

Pr. doba: 7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>W

Popis prací:

Zároveň dřevo, při práci pokládání, pokládání žembové dlažby, montáž desťových svodů, osazení geigů.

05.2.2022

Počet pracovníků: 5

Pocasi: 7°C

Pr. doba: 7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>W

Popis prací:

Zároveň a rozpuštění dřeva, pokládání žembové dlažby, osazení geigů, montáž desťových svodů.

06.2.2022

Počet pracovníků: 5

Pocasi: 5°C

Pr. doba: 7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>W

Popis prací:

Pokládání žembové dlažby, montáž masivové omítky.

18.2.2022

Počet pracovníků: 6

Pocasi: 6°C

Pr. doba: 7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>W

Popis prací:

Montáž masivové omítky, pokládání masivové omítky žembové dlažby.

1.3.2022



Denní záznamy stavby:

List č.

0773605

Datum:

Počet pracovníků: 5

Počasí: 7°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>h

Popis prací: Poslední záměrové dlažby, točení mozaikové omítky.

2.3.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 6°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>h

Popis prací: Poslední záměrové dlažby, točení mozaikové omítky, úprava okolního terénu, úklid.

3.3.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 5°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>h

Popis prací: Poslední záměrové dlažby, točení mozaikové omítky, úprava okolního terénu.

4.3.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí:

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>h

Popis prací: Hrubší záměrové dlažby, přikování, hlídání a odvoz materiálů.

5.3.2022

Počet pracovníků: 5

Počasí: 6°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>h

Popis prací: Hrubší záměrové dlažby, přikování, hlídání a odvoz sušých materiálů.

7.3.2022

Ukázka problému stavby inu. souk.

Denní záznamy stavby:

List č.

0773606

Datum:

Počet pracovníků: 4

8.3.2022

Počasí: 8°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-15<sup>24</sup>

Popis prací:

Dokonání montáže elektrické sítě,  
hromosvodů, úprava pláště a brány,  
úprava příletového terénu.

Počet pracovníků: 4

9.3.2022

Počasí: 11°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>

Popis prací:

Úprava příletového terénu, hromosvodů  
a odvoz odpadů, hotové detaily  
přízemí dveří a montáž brány.

Počet pracovníků: 4

10.3.2022

Počasí: 9°C

Pr. doba: 7<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Popis prací:

Čistý náhled staveniště, hromosvodů  
sítě, úprava příletového terénu.

Zápis o předání staveniště

11.3.2022

Dnesního dne proběhlo předání stavby objednateli,  
o předání byl vytvořen samostatný protokol.

za zhotovitele

za projektanta

