

PODĚRA: ZHOTOVENO, DEBT + 9°C, + 11°C SA. 10. 23

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

PA

PRACOVNÍCI: STAVBA 1

PODLAHY ✓

KANALIZACE 3

PRÁCE: - VÝKOPY + MONTÁŽ KANALIZACE

- OSTATNÍ PRÁCE + POKLADU

NA SPOL. SÁCHTU

- VYBEŽKOVÁNÍ + OSTATNÍ

DIVIZNÍ PRÁCE

- OMIČKA KOLETA + DVOUKRATK.

DIVIZNÍ NA CHODBĚ, DVBĚR

ZVUKU KANT., SVRKA DVOU

OTVOR DNO RÁM 165x205

- PŘEDVĚTÍ PODLAHY V MĚS

PODĚRA: ZHOTOVENO + 9°C, + 11°C SA. 10. 23

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

SO

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

PODLAHY ✓

PANĚLA ✓

PRÁCE: - VYBEŽKOVÁNÍ ŽALUZ. PRO SERVIS -

KU UZÁVĚRU PLYNU

- ZKOUŠENÍ FINÁL. VĚTRNÉ POKLADY

- FINÁLNÍ OMIČKA PANĚLY

Handwritten signature

Teplota: 20,20°C + 20 + 13°C

Prac. doba: 4³⁰ - 16³⁰

Pracovníci: Stavba 1, Míst 1

EL + 120 3, Podlahy ✓

Fašáda ✓

Zemní práce 4

Práce: - výkop, montáž kanalizace

- kateřiny zakrytí sociál

- finální omítka fašády

- montáž pochodí vstupu

podlahy uvnitř

- odvětrání kotlí, propojení

na plynem

Teplota: 20,20°C + 20 + 13°C

Prac. doba: 7³⁰ - 16³⁰

Pracovníci: Stavba 1, Fašáda ✓

Zemní práce 4

Míst 1

Práce: - výkop + montáž kanalizace

- kateřiny zakrytí sociál

- finální omítka fašády

- odvětrání kotlí na

střeše

- odvětrání vně kotlí

- montáž svodů

700 M² : ZATVĚZENÍ + PC₁ + 14°C

26. 10.

PRAC. DOBA : 7³⁰ - 16³⁰

70

PRACOVNÍCI : STAVBAŘI 1, MAŠI 1, OLNA 2

BL + VED 4

400 M² VED 2

ZEMNÍ PRÁCE 4

PODLAHY 5

PRÁCE : - PŘÍPRAVA MŮDY 2 - VÁNY

PRO NÁDŘEŽ IZOLACI NADŘEŽ

- PŘÍPRAVA BL

- MATEŘI SOCIÁLNÍ

- FUKAČNÍ NIKY PRO PLYN

VE FASÁDĚ, PUVĚCH 2

70 M² V, OČIŠTĚNÍ MŮDY NĚK

- POKLÁDÁNÍ NADŘEŽ VĚTVY

PODLAHY V MĚSĚ

- SK PŮJČKA - TĚŽENÍ VISOŮ

- MONTÁŽ MECH. PŮJČKY

- OČIŠTĚNÍ OLNA M.Č. 20

- PŘÍPRAVA PŮJČKY - SOCIÁLNÍ

700 M² : ZATVĚZENÍ + PC₁ + 13°C

27. 10. 20

PRAC. DOBA : 7³⁰ - 16³⁰

44

PRACOVNÍCI : STAVBAŘI 1, MAŠI 1, PŘÍPRAVA

PODLAHY 5, ZEMNÍ PRÁCE 4

PLYN KUSAK 2

PRÁCE : - MONTÁŽ VÁZBY PŮJČKY

PODLAHY V MĚSĚ

- MATEŘI ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ

- MONTÁŽE PŮJČKY

- FUKAČNÍ NIKY, PLYN KUSAK

- MATEŘI SOCIÁLNÍ

- VÝKOPY KANALIZACE, PÍSTOVÁNÍ

PŮJČKY, PŮJČKA KUTNĚNÍ

POČASÍ: DEŠT + P'G + 15°C

23.10.20

PRAC. DOBA: 7:00 - 16:30

PA

PRACOVNÍCI: ŠTAVBA 3; NÁVĚ 1, SE 2,
 EL + VĚD VÍNICOV, 3
 ZEMNÍ PRÁCE ŠTAVBA 4 -
 PODLAHY 5

PRÁCE: - ZÁVĚŠOVÁNÍ M.C. 20

- ROZVODY BUKTĚD

- MONTÁŽ SK PŘÍČNÝ M.C. 20

+ 1x 3x + 2x + 2x SK FIBER,

ZÁRUKOVÝ 90JP

- MONTÁŽ NÁŠTĚP. VÁSTKY PODLAHY HANA

- ÚSEK DEŠT + SPLAŠK POTRUBÍ

PÍSKEM

- KAPROBNÍ VODY A ODPADŮ

DO 2x SOCIÁLNÍ

- MALÝ SOCIÁLNÍ

- MONTÁŽ A PŘÍKROVNÍ SK M.C. 2

POČASÍ: ZATAŽENO + P'G + 16°C

24.10.

PRAC. DOBA: 7:00 - 16:30

SO

PRACOVNÍCI: ŠTAVBA 3, NÁVĚ 1
 PODLAHY 5

ZEMNÍ PRÁCE 5

PRÁCE: - MONTÁŽ POCHODI VESTVY PODLAHY
 HANA

- MALÝ SOCIÁLNÍ

- INŽENÝR 1 CORT NA 200

- VÍKOV VÁKOV PRO NÁVĚ

- PŘÍKROVNÍ ŽIVÝCH VÝKROVNÍ

- ZÁVĚŠOVÁNÍ KAPROBNÍ PÍSKEM

PRÁCE - 21.10.

- VÝKOPY A POKRYTÍ 305. KONT.
- VÝKOPY, VÝKOP TRÁBY PO
- DŮVOD: KANALIZACE
- MONTÁŽ SV. STŘEPY FOCALNY MĚ 2
- MONTÁŽ DRŽÁKŮ NA KROKOVISY NA
- STŘECH

POČET: POLOVNOVO + 6% + 13%

PRAC. DOBA: 7:20 - 16:20

PRÁCEVNÍ: STŘEHA 4, MATEŘA

PODLAMY 5

BL + V20 3

KANALIZACE 4

PRÁCE - MONTÁŽ PODLAH VESTEV HALA

- MALOU FOCALNY, MÍSTNÍ

- ZAŘÍZENÍ

- ROZVODY ELEKTRO

- ZODIŘDĚNÍ A ZAPĚNĚNÍ PRÁHL

DVĚŘÍ - STĚT HALY

- VÝKOPY PRO KANALIZACI, VODU

- MONTÁŽ POTRUBÍ KANALIZACE

DEŠT - SPLAČ

- MONTÁŽ VENK. PŘÍPRAVY VODA +

+ PŘÍPRAVY FOCALNY

PRÁCE: MONTÁŽ ČERK. ODEŠTŮ (102)

LD

10.10.2010.

- ZAMONTOVÁNÍ KOLEKTY KOTLOV (12)
- + ZAMONTOVÁNÍ VATA
- MALBY SOCIÁLNÍ
- SKONTROLA SIL STROPŮ, TMIB

[Handwritten signature]

POČASÍ: ZATLAŽENO +10°C, +9°C

20.10.20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

UT

PRACOVNÍCI: STAVBA 4 + 1 MATE

PODLAHY 5

ZEMNÍ PRÁCE 4 (SKONTROLA)

BEZPEČNOST - VOD 3

PRÁCE: - MONTÁŽ KONSTRUKCE PODLAHY V HMB

- MALBY SOCIÁLNÍ, EMODIA

- ROZVODY BUKTRO

- ZOVNĚŠNÍ STAV. KANALY BUKTRO

- HLEDY PRO KANALIZACI

- MONTÁŽ KOTLOVNEH PŘÍPRAVKŮ

PRO OCHRANU DEŽÁNKÉ SÍŤE

PRO TENIS - V HMB

- MONTÁŽ SE SPOTO SOCIÁLNÍ

- VYTVRZENÍ PUN. TRAS

[Handwritten signature]

POČASÍ: ZATLAŽENO +6°C, +10°C

21.10.20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

STO

PRACOVNÍCI: STAVBA 3 + 2 STROVNÍ, 1 MATE

BEZPEČNOST - VOD 3

PODLAHY 5, HLEDY BUKTRO 3

ZEMNÍ PRÁCE 5 (SKONTROLA)

PRÁCE: - MONTÁŽ PODLAHY KONSTRUKCE HMA

- MALBY SOCIÁLNÍ

- MONTÁŽ ZOVNĚŠNÍ TŘEBNÍ SOCIÁLNÍ

- ROZVODY BUKTRO - BOJLER MĚKČIŠŤ 5,9

[Handwritten mark]

PODLEHÁ: ZAMAZANO DEŠT + 5°C, + 8°C 16.10.

PRAC. DOBA: 720 - 16:00 PA

PRÁKOVNICE: STAVBA 4+5+2
PODLAHY √, MALÉ 1

- PRÁCE:
- MALBY SOCIÁLNÍ
 - ZKOUŠENÍ STROPŮ SK
 - MONTÁŽ KONSTRUKCE PODLAHY V HALĚ
 - ZATEPLOVANÍ FASÁDY

[Handwritten signature]

PODLEHÁ: POLOHNO, ZAMAZANO + 5°C + 10°C 17.10.

PRAC. DOBA: 720 - 16:00 SO

PRÁKOVNICE: STAVBA 4
PODLAHY √, MALÉ 1

- PRÁCE:
- MALBY SOCIÁLNÍ
 - ZKOUŠENÍ STROPŮ SK + TMBLENÍ
 - MONTÁŽ KONSTRUKCE PODLAHY HALA

[Handwritten signature]

PODLEHÁ: ZAMAZANO DEŠT + 5°C + 9°C 18.10.20

PRAC. DOBA: 720 - 16:00 PO

PRÁKOVNICE: STAVBA 4+2+5+1 MALÉ
PODLAHY 5
ELEKTRO 3, 20m. práce 4

- PRÁCE:
- MONTÁŽ KONSTRUKCE PODLAHY V HALĚ
 - ROZVODY BZ. V SOCIÁLNÍM
 - VÝKON KYKY PRO DEŠT. KANAL
 - + DOKLADÁNÍ POTRUBÍ
 - VYBUDOVÁNÍ OTVORŮ V PODLA-
ZE HALY PRO MONTÁŽ STĚŽENIS

[Handwritten note: 1/ pokrač.]

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT +6°C, +M/C

15.10.20

PRŮB. DOBA: 7:30 - 16:30

OT

PŘÍKLONNÁ: STAVBY 4 + 200M, 7 fasády,
S. PODLAHY 5 instal!

- PRÁCE:
- MONTÁŽ PODLAHY V HALE - PODKLADY
 - NÁTĚR DESE ŠKOVANÍ V OKREU
 - ZARŽDÍVÁNÍ BZ. KALEMŮ V HALE
V HYDRANTU
 - ZATEPLOVÁNÍ FASÁDY
 - BEZPEČNÍ SKL SOCIÁLNÝ TML
 - ŠTURČIÁNÍ V KOTELNĚ
 - MONTÁŽ WC A UMÝVACÍ
V SOCIÁLKÁCH

ZÁVIS 2 KD

- Průběh:
- 1. MĚŘÁNÍ
 - 2. JEDNÁNÍ
 - 3. VOPVÁNÍ
 - 4. NOMA
 - 5. KAJZOVÁNÍ

- 1) INVEKTOR PŘEDAL PODKLADY V KREBKY
SARJEVOSTI FASAD A SOUKU PŘIČETNÍ
- 2) INVEKTOR ~~POŽADAVKY~~ ~~INVEKTOR~~ DÝLO
VODĚNĚNĚ KONVENI ŠKOVANÍ V HALE.
- 3) INVEKTOR DOKONČIL TVRZOST PODLAHY
S DODAVATELEM PODLAHY VYKONÁVČIČOM
POŽADOVANĚNĚM UŽIVITÍ SPORTU.

[Handwritten signatures and notes]

POČET : ZAHŘÍVNO + 5°C, + 10°C

13.10.20

PRAC. DOBA : 7h - 16^h

UK

PRACOVNÍCI : STAVBA 7+3+2

BL V20 3

MALÝ 1

PRÁCE : - OKLADY LAMINODIEBEK

- POKRYTÍ BL.

- ZESTAVNĚNÍ TRUMBEK NA
VODUŘAD (POUZDKA)

- ZATĚŽ. PRÁCE

- OKLADY SPECIÁLNĚ

- ZROUŠENÍ SK FASÁDY

- MALBY V HALLÉ

- PŘÍPRAVA TRUMBEKOV

[Handwritten signature]

POČET : ZAHŘÍVNO, DĚT + 5°C, + 10°C

14.10.20

PRAC. DOBA : 7h - 16^h

~~STĚ~~

PRACOVNÍCI : STAVBA 4+2

BL V20 3

MALÝ 1, POKRYTÍ 3+2

PRÁCE : - ZESTAVNĚNÍ POUKAZ

- MALBY A NÁTĚRY V HALLÉ

- ZROUŠENÍ SK FASÁDY

- LAMINODIEBEK V HALLÉ U HYDRANTU

OKLAD STĚN

[Handwritten signature]

POČET: ZATMĚNO - PC, + VC

10.10.20

PRAC. DOBA: 7h - 16⁰⁰

SO

PRACOVNÍCI: STAVBA 5, 3, 2

VL. V2D 4

POHLADY 2

PRACE: - POKLADKA KAPETU NA KOSIČE

- NÁTER LOSTV

- MONTÁŽ LAMINOVANÉHO

- DLAŽBA KAPETOVANÁ DO KLASICKÉ

MI 4 DVOUSTR. 20 MALÝ

- MONTÁŽ V2D HALA

- NÁTER OCER SKUPINY OKEN

- UKLIDĚNÍ HALY PRO PODLAŽNÍ

- ZATEPLOVANÍ FASÁDY

POČET: ZATMĚNO + VC, + VC

12.10.20

PRAC. DOBA: 7h - 16⁰⁰

PO

PRACOVNÍCI: STAVBA 5 + 3 - 2 - 1 MALÝ

PRACE: - ZATEPL. FASÁDY

- IZOLACE 2 PATRYK PRO STŘEŠ. -

ES, VOLVOVACU PROSTŘ. PŘ. 20

- ZETONÁŽ LOSTV V PATRACI

- PENETRACE SIT. STĚNY V HALĚ

PRO HALU

- MONTÁŽ LAMINOVANÉHO HALA

Zápis z KD

Přítomni: Investor: pan Medáček

pani Hojzanová

pani Brožová

Dodavatel: pan Nohá

pan Šedivý

pan Jelínek

Grafik: pan Hejda

- 1) Byly odsouhlaseny přibližně rasera změny stavby, dodavatel do příštího KD připraví podrobné změnové listy.
- 2) Byla uvažena barevnost fasády, do příštího KD bude zpracován výkres barevného rozvržení. Vybrány barvy: LU 16, OUL 6, SU 100 (vzorík Weber) vzrůst 15 m. Bude vybrána barva mozaika

~~Každ~~

Jurek

H

M. 20

POČASÍ: POLOHENO -9°C + 18°C

9.10.20

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 17³⁰

PA

PRÁCE: - PRÁCE 3 + 5 + 2 obl.

- RL + V2D 4

PRÁCE: - ZATEPLOVÁNÍ FASÁDY

- MONITÁŽ V2D V HALĚ

- DLUŽBA NÁPĚKOVNA (20)

- OBKLAD IHNED HALA

Jurek

POĚTA' : ZATŘEŠENÍ + 9°C, + 16°C

7.10.20

PRAC. DOBA : 7:30 - 14:00

SRA

TRITOVNICE : - Fasády V, kolo k stěně 2
- Hlavy - V2D 2

PRÁCE : + UKLADÁNÍ STĚN MALÝ LAMINÁT

- ZATEPLOVÁNÍ FASÁDY

- MONTÁŽ SVĚTEL V HALĚ

- ROVĚŘKY FASÁDY

- BRANĚNÍ SK

POĚTA' : DOHLED + 9°C, + 16°C

8.10.20

PRAC. DOBA : 7:30 - 14:00

SRA

PRÁCE : STAVBA : 3 + 5
(2. V2D) : 4

PRÁCE : MONTÁŽ V2D V HALĚ, UKLADÁNÍ

- MONTÁŽ LAMINOVANÉ HALY

POURĚDĚNÍ 2 PRÁCE

SVĚTEL DO HALY

ZATEPLOVÁNÍ FASÁDY

2) 14.10 bude zahájena výkopová práce na přípojce.

3) Proběhne kontrola okludů a tlazeb.

Tal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POČASÍ: ZATÍŽENO +10°C +10°C

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

PRACOVNÍCI: ŠAGVETZL, V2D-BL. 5, AKU 2

- PRÁCE: - ZATEPLOVÁNÍ FASÁDY
- ROZVODY BL, A V2D
- ZAKONČENÍ RYH V HALB
- DOKONČENÍ AKU 30Kč 4M3
- MONTÁŽ KOTBY PVO KOLE
- POUŠTĚNÍ EDNA PVO LAMINO

POČASÍ: ZATÍŽENO +9°C +17°C, DEŠT

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 12³⁰

PRACOVNÍCI: FASÁDA 5, OKLAD. 2, 2ED. 4, BLEKTR 3, AKU 2, V2D-BL 2

- PRÁCE: - DVOVNĚ POK. PRÁCE, UKLID AKU
- ROZVODY V2D V HALB A STROVOVNĚ
- ZATEPL. FASÁDY
- STUKOVÁNÍ V SOCIÁLKACH, JEKOVĚNÍ SK
- OKLADY LAMINO STĚN V TĚLOCH.
- ROZVODY BLEKTR 3
- MONTÁŽ POK. DVĚŘÍ 4Kč

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POČASÍ: POLOVĚTRNO +10°C, +20°C

21. 9. 20

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16⁰⁰

25

PRACOVNÍCI: STAVBA I, BUKUREST 2,
AKU 2

PRÁCE: - LAMOV. LISTY PRO AKU STĚN

- STUKOVANÍ ČERN. CHODBA

A SOCIÁLNÍ

- ZATEPLOVÁNÍ FASÁDY

- MONTÁŽ OSVĚTLIVÉ STROP. HALY

POČASÍ: POLOVĚTRNO +9°C, +20°C

11. 2. 20

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16⁰⁰

PA

PRACOVNÍCI: STAVBA I, BUKUREST 2+3,
AKU 2

PRÁCE: - ZADŘÍŽENÍ LOŽIŠT VŮLEČENÍ V2D
VHALB

- MONTÁŽ AKU ŽEBRA - STĚNY

- ZDVO PŘÍČKY V TĚCH. MĚSTN.

- ZOBUDY EL. ZAPLETPEČ.

- MONTÁŽ V2D

- STUKOVANÍ SPICEL.

- SNE SOCIÁLNÍ

Zopis z KD

Přítomni: Medvedek, Schwarz, Nabe, Šedivý

1) Byl ujednáno způsob montáže osvětlení:

a) podélné dla studie osvětlení

b) kotvení bude provedeno přes rozvaděč

ploch 80x120mm ±1, 2-3 mm betva Del 9006,

bude kotveno do přičného rastru

c) převod kabelů bude skrz zvláštní průchodku

z východní strany.

POČASÍ: ZATAŽENO +9°C, +15°C

18.9.20

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

PJ

PRACOVNÍCI: STAVBA √, TOPENÍ √

- PRÁCE:
- DLAŽBY, CHODBA, PRÁVNÍKY
 - MONT. TOPENÍ, VZD, ELEKTRO
 - MONT. SÍŤ

POČASÍ: ZATAŽENO +10°C, +13°C

19.9.20

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

UH

PRACOVNÍCI: STAVBA √, TOPENÍ 3,
+ELEKTRO

- PRÁCE:
- OBKLADY STĚN WC FOCIÁLKY
 - DLAŽBY FOCIÁLKY
 - ŠTUKOVÁNÍ STĚN - CENTR. CHODBA
 - ŠTUKOVÁNÍ ŠPALET 3 OKNA
V TĚLOCUCNĚ
 - ROZVODY ELEKTRO

POČASÍ: POLEHVAŘENO +10°C, +18°C

30.9.20

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

STR

PRACOVNÍCI: STAVBA √, TOPENÍ 3+
- ELEKTROROZVODY, SÍŤ -
- AKU PŘIHOŘENÍ 2

- PRÁCE:
- OBKLADY WC - FOCIÁLKY
 - DLAŽBY, ŠPALETY FOCIÁLKY
 - MONTÁŽ ZAVĚŠ. V CENTR. CHODBĚ
ŠADRKARÍ.
 - ROZVODY ELEKTRO VZD
 - AKU PROCHY STĚN - LOMOUNÍ
LÁSTY
 - ŠTUKOVÁNÍ ŠPALET 3 OKNA KMA
 - ŠTUKOVÁNÍ CENTR. CHODBA
 - ROZMĚBNÍ KOTEV - ŠPALET KOSBY

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT +14°C

25.9.20

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

PA

PRACOVNÍCI: 1x STAVBA, 2 SDK, 4x V2D,
1x TOPENÍ

PRÁCE: - STUKOVÁNÍ SOCIÁLNÍ

- SDK SOCIÁLNÍ

- ROZVODY TOPENÍ, BUDICHO

- VÁZEBY, I TŘEBLADÍ NAD
OKNY

- SPÍNACÍ A PODKLADY OKNA

- NOSTAN KONSTRUKCE NAD

OKNY PRO LAMOVACÍ ÚSTY

A.K. DESKA

[Handwritten signature]

POČASÍ: ZATAŽENO +9°C, +17°C

26.9.20

DEŠT

SO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRACOVNÍCI: 1x STAVBA

PRÁCE: - STUKOVÁNÍ SOCIÁLNÍ

- VÁZBY OKNŮ A SOCIÁLNÍ



- PŘÍPRAVA PRO AKUST. DESKY

V TĚLOCVIČNĚ NAD 3 OKNY

(NADĚŘEBNÍ I, VÁZBY I PŘÍPRAVA

ZA KL. STĚNŮ, ZATEPLENÍ I

[Handwritten signature]

POČASÍ: POLOJASNĚ +10°C, +20°C	22.9.20
PRAC. DOBA: 7 ^h	UT
PRACOVNÍCI: 6x STAVBA, 2x SDR, 1x TOPENÍ 4x V2D	
PRÁCE: - AKUF. ZODMĚBY HALA - VÍTRUČINNÍ - ROZVĚTVY - SDR SOCIÁLNÍ - ZODMĚBY TOPENÍ, BUDOVY - ZODMĚBY ŽIVÝCH STĚN - FASÁDA - ÚPRAVA	
POČASÍ: POLOJASNĚ +11°C, +19°C	23.9.20
PRAC. DOBA: 7 ^h - 17 ^h	STR
PRACOVNÍCI: 6x STAVBA, 2x SDR, 1x TOPENÍ 4x V2D	
PRÁCE: - AKUF. ZODMĚBY - HALA - STAVBA SOCIÁLNÍ - SDR SOCIÁLNÍ - ZODMĚBY TOPENÍ, BUDOVY - ZODMĚBY ŽIVÝCH STĚN - FASÁDA	
POČASÍ: ZÁMĚŘENO +0°C, -18°C	24.9.20
PRAC. DOBA: 7 ^h - 17 ^h	UT
PRACOVNÍCI: 6x STAVBA, 2x SDR, 1x TOP. 4x V2D	
PRÁCE: - AKUF. ZODMĚBY - HALA - VÍTRUČINNÍ SOCIÁLNÍ - SDR SOCIÁLNÍ - ZODMĚBY TOPENÍ, BUDOVY - ZODMĚBY ŽIVÝCH STĚN	
PROPENĚ KONT. DEJA 13 ^h 10 ^h	

ZÁPIS 2 KD č. 15

17.9.20
ČTÁTEK

PŘÍTOMNÍ: TDI: p. SCHWARZ

PŘÍTOMNÍ: Ing. ŠEDIVÝ, p. ROMBACA; Ing. NOHA

① KONTROLA PROVÁDĚNÍ BASTŮ SDK V ZÁZEMÍ

② KONTROLA PROVÁDĚNÍ SÁLAŮK PANGLŮ LYTAŘENÍ
V HALE

③ KONTROLA PROVÁDĚNÍ ROZVODŮ UZT

POČASÍ: POLOVNOVO +12°C, + 21°C

PRAC. DOBA: 7^h - 17^hPRACOVNÍCI: 5 - STAVBA, 2 SDK V ZÁZEMÍ,
4 - V2DPRÁCE: - SDK SOCIÁLNÍ
- ROZVODY TOPENÍ
- SDK V HALE18.9.20
7A'

POČASÍ: POLOVNOVO +11°C, + 21°C

PRAC. DOBA: 7^h - 17^hPRACOVNÍCI: V ZÁZEMÍ, 2 SDK, 5 - TOPENÍ
4 - V2DPRÁCE: - SDK SOCIÁLNÍ
- ROZVODY TOPENÍ
- SDK HALA18.9.20
PO

POČASÍ: JASNO 15°C - + 27°C	15. 9. 20
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HOD	ÚTERY
POČET PRAC.: 5x STAVBA, 2 SDE, 4x VST 5x TOPENÍ	
POPIS PRACÍ: - MONTÁŽ SDE STROP HALA - PROVÁDĚNÍ ŮTUBŮ SOCIÁLKŮ - MONTÁŽ TOPNÝCH PANELEŮ POD STROPY V HALĚ - MONTÁŽ ROZVODŮ VST - PROVÁDĚNÍ MŮKNE KONTROLNÍ SDE V SOCIÁLKÁCH	
SD	
POČASÍ: JASNO 12°C ÷ 30°C	16. 9. 20
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ HOD	STŘEDA
POČET PRAC.: 5x STAVBA, 2 SDE, 4x VST 5x TOPENÍ	
POPIS PRACÍ: - PROVÁDĚNÍ SDE V SOCIÁLKÁCH - MONTÁŽ ROZVODŮ VST - MONTÁŽ ROZVODŮ TOPNÝCH PANELEŮ PRO STROPY V HALĚ - MONTÁŽ SDE PROTIPROŽÁTK V HALĚ	
SD	
POČASÍ: ZATAŽENO 16°C ÷ 19°C	17. 9. 20
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ -	ČTVRTEK
POČET PRAC.: 5x STAVBA, 2 SDE, 5x TOPENÍ, 4x VST	
POPIS PRACÍ: - SDE SOCIÁLKŮ - ROZVODŮ TOPNÝCH PANELEŮ PRO STROPY V HALĚ - SDE PROTIPROŽÁTK V HALĚ	

POČASÍ - Oblačno až Polojasno +15°C = +22°C 11.9.20
 PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ - 17³⁰ PÁTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5x STAVBA - 2x SDB - 2x PaU
 POPIS PRACÍ: - TRÁŽENÍ VNITŘNÍCH SMYK

- MONTÁŽ DOZLODŮ VZT

- MONTÁŽ PROTIPŮHAŘ SDB (diploma)

[Signature]

POČASÍ: JARNO +15°C - +27°C 12.9.20

PRACOVNÍ DOBA: 8⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD SOBOTA

POČET PRACOVNÍKŮ: 5x STAVBA

POPIS PRACÍ: - PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍCH SMYK
 + ŠTUKOVÁNÍ ZÁZEMÍ

[Signature]

POČASÍ: JARNO +13°C - +28°C 14.9.20

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17³⁰ HOD PONDĚLÍ

POČET PRACÍ: 5x STAVBA, 2x SDB, 2x VZT

5x TOPENÁŘI VODNÍHO TOPO, 2x ELEKTRO

POPIS PRACÍ: - MONTÁŽ SDB KRYTA - PROTIPŮHAŘ

- PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍCH ŠTUK
 V ZÁZEMÍ

- PROVÁDĚNÍ ZAVĚŠENÍ TOPNÝCH
 PANEŮ A ROZVODŮ V KANAL
 POD STROPY

- MONTÁŽ DOZLODŮ VZT
 A ELEKTRO

- PROVÁDĚNÍ NOSNÉ STROPNÍ
 KONSTRUKCE SDB
 V ZÁZEMÍ

[Signature]

POČASÍ - JASNO

+10°C ÷ +26°C

9.9.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 19⁰⁰

STŘEDA

PŮST PRACOVNÍ: - INSTALACE; 2x SDK, 3x P+Ubar

POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ UMĚNĚNÍ OHŮTEK (kabel)

- MONTÁŽ PŘEVODŮ VET

- MONTÁŽ PROTIPADÁK SDK (strop hal)



POČASÍ: - OBLESNO AS POCHLUVO

+16°C ÷ +28°C

10.9.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 12⁰⁰

ČTVRTEK

PŮST PRACOVNÍ: - INSTALACE; 2x SDK; 3x P+Ubar

POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ UMĚNĚNÍ OHŮTEK (kabel)

- MONTÁŽ PŘEVODŮ VET

- MONTÁŽ PROTIPADÁK SDK (strop hal)



ZÁPIS Z KD E. 14

10.9.20

ČTVRTEK



PŘÍJEMNÍ: INVESTOR: Ing. HEDÁČEK; p. BROPCOVÁ

TO I: p. SCHWARZ

ZHOTOVITEL: Ing. SEDLÁK; p. ROMBAK

① KONTROLA MONTÁŽE SDK NA STROPĚ HALY

② KONTROLA PROVÁZENÍ ŠTUKOVÝCH OHŮTEK

③ OBKLADY BUDOU V ROZMĚRU 20x40cm, A
BUDOU KLADENY VODOPOUNĚ

Počasí: - Slučováno +16°C ÷ +21°C 4.9.20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 18⁰⁰ Pátek

Počet pracovníků: - 5 stavba

Popis prací: - Převádění omítek v hale

Počasí: - Slučováno +16°C ÷ +23°C 5.9.20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 18⁰⁰ Sobota

Počet pracovníků: - 5 stavba

Popis prací: - Převádění omítek v hale

Počasí: - Slučováno +10°C ÷ +19°C 7.9.20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 18⁰⁰ Pondělí

Počet pracovníků: - 5 stavba, 2 x SDK, 5 x Po. Uboj

Popis prací: - Převádění omítek (zařízení)

- Montáž protizápných desek (strop) (hala)

- Montáž rozvodů elektro

- Montáž rozvodů VZT

Počasí: - Slučováno +10°C ÷ +24°C 8.9.20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 18⁰⁰ Úterý

Počet pracovníků: - 5 stavba, 2 x SDK, 5 x Po. Uboj

Popis prací: - Převádění omítek (zařízení)

- Montáž rozvodů elektro - VZT

- Montáž protizápných desek SDK

(strop hala)

POČASÍ: - POČASÍ MĚNO: OBČASNO + 7°C ÷ +23°C 2.9.20
 PRÁČNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 18⁰⁰ STŘEDA
 POČET PRÁČNÍKŮ: - 5x STAVBA, 2x SDK, 3x UP, 10x Pro Učebn
 POPIS PRÁČÍ: - ZAPOJENÍ REZERITŮ
 - PŘELÁZENÍ VNITŘNÍCH DRÁTEK
 - MONTÁŽ OVEN HALA (zakládání)
 - OSAZENÍ HW NA PD (pólová hala)
 - OSAZENÍ VET JEJITKY
 - MONTÁŽ CENTRU PŘEVODŮ

POČASÍ: - STROJ MĚNO + 13°C ÷ +24°C 3.9.20
 PRÁČNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 18⁰⁰ ČTVRTEK
 POČET PRÁČNÍKŮ: - 5x STAVBA, 3x UP, 5x Pro Učebn
 POPIS PRÁČÍ: - PŘELÁZENÍ VNITŘNÍCH DRÁTEK
 - MONTÁŽ OVEN HALA (zakládání)
 - MONTÁŽ CENTRU PŘEVODŮ
 - MONTÁŽ NOSNÍKŮ PRO VET (hala)

ZÁPIS z KD č. 13 3.9.20
 ČTVRTEK

PŘÍJEMNÍ: INVESTOR: Ing. HODÁČEK, Ji. BROFTOVÁ
 TO I: J. SCHWARZ
 ZHODOCITEL: Ing. NOHA; Ing. ŠEDIVÝ; J. BOMBAKA

① BYLY UVERBÁN VZDĚK DLAŽBY: Taurus Gemid 765
 a OBKLADU: Bako Objekt Ch. O. 2AL0607005

② KONTROLA HW NA STŘEŠNÍ HALY

③ KONTROLA MONTÁŽE OVEN V HALY

[Handwritten signatures and initials]

POČASÍ: PÁLŮVSKO, VEČ. PŘEMĚNY 22°C	28.8.2020
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ HOD	PÁTEK
POČET PRAC: 5x STAVBA, 3x VP, 2x SN	
POPIS PRAC: PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK	
MONTÁŽ RADIČNÍ SN V HALE	
MONTÁŽ OCEŇ HALA	
MONTÁŽ LEŠENÍ	
22	
POČASÍ: DEŠT 21°C	29.8.2020
PRAC. DOBA: 8 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HOD	SOBOTA
POČET PRAC: 5x STAVBA	
POPIS PRAC: PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK HALA	
22	
POČASÍ: ZATAŽENO, OČ. DEŠT 18°C	31.8.2020
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HOD	PONĚVÍ
POČET PRAC: 5x STAVBA, 2x SN	
POPIS PRAC: PROVÁDĚNÍ OMÍTEK HALA	
MONTÁŽ RADIČNÍ SN HALA	
22	
POČASÍ: ZATAŽENO, OČ. DEŠT	1.9.2020
PRAC. DOBA - 7 ⁰⁰	ÚTERÝ
POČET PRAC: 5x STAVBA, 3x VP, 2x SN	
2x ELEKTRO	
POPIS PRAC: MONTÁŽ OCEŇ HALA	
MONTÁŽ RADIČNÍ SN HALA	
MONTÁŽ ELEKTRO STROP HALA	
22	

POČASÍ: - OBLAČNO s PRŮJASNO

+15°C

27.8.20

PRACNÍ DOBA: - 7⁰⁰h

ČTVRTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5 - STAVBA, 3 x VP, 2 - SOK

POPIS PRÁCE: - PŘIHLÍŽENÍ MONTÁŽNÍ OHLÍDEK

- MONTÁŽ PÁSEK SOK (h.o.b.)

- NÁVOS A MONTÁŽ OKEN (h.o.b.)

ZÁPIS Z KD č. 12

27.8.20

ČTVRTEK

PŘÍJEMCI: INVESTOR: Mgr. HEDÁČEK, Ing. BEOFTOVÁ

ZHOTOVITEL: Mgr. ŠEDIVÝ, Ing. KOPRÁČKA

TDI: Ing. SCHWARZ

① KONTROLA ZÁVĚSŮ SOK

② KONTROLA MONTÁŽE OKEN VHAC

③ UŘEŠNĚNÍ ELEKTRO V SOCIÁLNÍM ZÁČEMÍ

④ ZHOTOVITEL NA TRĚŠTÍM TRÉDOLET VODĚNÝ
DLEŽNÝ A OKLAZŮ⑤ INVESTOR PŮHOUJE OD 1.9.2020 ČÁSTEČNĚ
ZAVĚRÁNÍ VRAT NA STAVBU MEZI 11⁰⁰h - 14⁰⁰h o.b.





Počasí - jasno +20°C ÷ +33°C

21.8.20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰

PÁTEK

Počet pracovníků - 3 dělní, 5 střešní, 3 x 2 kln

Popis prací: - provedení dílčích v betonu

- demontáž fasádního lešení (1 kln)

- rozklopení omezených střešních

- účelová staveniště

Počasí - skoro jasno

+14°C ÷ +23°C

24.8.20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 12⁰⁰

PONDĚLÍ

Počet pracovníků: - 3 stavební, 3 x VP

Popis prací: - montáž lešení v hale

- účelová staveniště

- úprava nosníků pro ovlna

- stukování místnosti vzt

Počasí: - skoro jasno

+12°C ÷ +27°C

25.8.20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰

ÚTEREK

Počet pracovníků: - 2 x SDK, 1 x zámečnick, 4 x P. U kln

Popis prací: - návrh vzt

- úprava nosníků pro ovlna

- rozklopení a montáž závěsů SDK v hale

Počasí: - skoro jasno, oblačno

+15°C ÷ +27°C

26.8.20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 12⁰⁰

STŘEDA

Počet pracovníků: - 1 stavební, 4 x VP, 2 x SDK, 1 x zámečnick

Popis prací: - provádění vnitřních omítek

- úprava nosníků pro ovlna

- montáž rástru pro SDK v hale

- montáž oken (hala)

Počasi: - TROJSLONO +16°C ÷ +28°C 19. 8. 20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ STŘEDA

Počet pracovníků: - 5x STAVBA; 5x STŘECHA; 5x POKLADATEL

Popis prací: - MONTÁŽ OPĚKOVANÉ STŘECHY (400a)

- BETONÁŽE PODLAH

- ÚKLID STAVENIŠTĚ

Počasi: - JASNO +18°C ÷ +30°C 20. 8. 20

Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ ČTVRTEK

Počet pracovníků: - 5x STAVBA; 5x STŘECHA

Popis prací: - MONTÁŽ OPĚKOVANÉ STŘECHY

- ÚKLID STAVENIŠTĚ

ZÁPIS Z KD z. 11 20. 8. 20

PRÍTOHNI: INVESTOR: Ing. MEDÁČEK


TO 1: P. SCHWARZ

ZHOTOVITEL: Ing. SEDIVÝ, P. BOMBALA

① KONTROLA BETONÁŽE PODLAH

② KONTROLA STŘEŠNÍ KRYTINY TĚD
JEJÍM DOKONČENÍM

③ BYL ODPOVĚDĚN ÚPĚK OBČEŽENÍ STĚN
V HALE A TO DESKA DEKOR "BARDOX"
STOJE DESEK BODOU OPATŘENY HLINÍKOVOU "T" LÍSTOU



Počasí: - Sloušno $+18^{\circ} \div +30^{\circ}$ 14.8.20

Pracovní doba: - $7^{\text{h}} \div 18^{\text{h}}$ Pátek

Počet pracovníků: - 5 stavba; 5 střecha

Popis prací: - Látání; montáž ořezávací
- natavení hydroizolace (hala)
- montáž nosníků pro okna v hale



Počasí: - Sloušno $+17^{\circ} \div +29^{\circ}$ 15.8.20

Pracovní doba: - $7^{\text{h}} \div 18^{\text{h}}$ Sobota

Počet pracovníků: - 5 stavba; 2 VP

Popis prací: - Fokus montáž okna v hale
- zakrytí okna v hale
- pokládka podlahové izolace № 70



Počasí: - Oblačno; odpolední bouřky $+16^{\circ} \div +27^{\circ}$ 17.8.20

Pracovní doba: - $7^{\text{h}} \div 20^{\text{h}}$ Pondělí

Počet pracovníků: - 5 stavba; 5 střecha; 3 VP

Popis prací: - montáž okna v zámečí
- pokládka podlahové izolace № 70
- příprava pro betonáž podlahy
- montáž ořezávací střechy (hala)



Počasí: - Sloušno; bouřky $+18^{\circ} \div +26^{\circ}$ 18.8.20

Pracovní doba: - $7^{\text{h}} \div 18^{\text{h}}$ Úterý

Počet pracovníků: - 5 stavba; 5 střecha

Popis prací: - pokládka podlahové izolace
příprava pro betonáž
- montáž ořezávací střechy (hala)



POČASÍ: - SROZUMNO

+18°C ÷ +30°C

12.8.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 18⁰⁰

STŘEDA

POČET PRACOVNÍKŮ: - 6 - STAVBA; 5 - STŘECHA

TYPIS PRÁCI: - PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK

- MONTÁŽ OCEL. NOSNÝCH OKEN, HALE
- NATAŽENÍ HYDROIZOLACE - HALE
- MONTÁŽ FÓLIE, LATE A OPLECHOVÁNÍ

POČASÍ: - JASNO

+19°C ÷ +32°C

13.8.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 18⁰⁰

ČTVRTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: - 6 - STAVBA; 5 - STŘECHA; 2 - ELEKTRO

TYPIS PRÁCI: - MONTÁŽ TERAZNÍ ELEKTRO V HALE

- MONTÁŽ OCEL. NOSNÝCH OKEN, HALE
- NATAŽENÍ HYDROIZOLACE V HALE
- ZATAŽENÍ (EPPOXEM) STAVET OKEN
- MONTÁŽ FÓLIE, LATE A OPLECHOVÁNÍ
- ÚKLID STAVBY

ZÁPIS Z KD E. 10

13.8.20

ČTVRTEK

PŘÍTOMNI: INVESTOR: Ing. MEDÁČEK; Pi. HORÁKOVÁ

TOI: P. SCHWABE

ZKONTROLOVAL: Ing. NOVÁ; Ing. ŠEDIVÝ; P. BOHÁČEK

① BYL URČEN ZPŮSOB SVÍCENÍ U HALE

② STYK AKUSTICKÝCH PANELOŮ A TĚLÝCH TĚLES
BUDE OPLECHOVÁN③ BYLO URČENO POKRYTÍ AKUSTICKÝCH DESEK
A ODSOUHLASEN JEJICH ÚROVEŇ

Denní záznamy stavby:

List č.

48071

Datum:

Počasí: - USNO +18°C ÷ +21°C	7.8.20
Pracovní doba: - 7 ⁰⁰ ÷ 18 ⁰⁰	PÁTEK
Počet pracovníků: - 2x STAVBA, 5x STŘECHA; 2x ZTI, 2x ELEKTRO	
Popis prací: - PŘIHLÁŠENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK - MONTÁŽ POROUDŮ VNITŘNĚ - MONTÁŽ POROUDŮ ELEKTRO - MONTÁŽ TĚCIE A LATÍ MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ (sl: a dln)	
Počasí: - JASNO +20°C ÷ +32°C	8.8.20
Pracovní doba: - 8 ⁰⁰ ÷ 18 ⁰⁰	SOBOTA
Počet pracovníků: - 6x STAVBA	
Popis prací: - PŘIHLÁŠENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK	
Počasí: - USNO -18°C ÷ +29°C	10.8.20
Pracovní doba: - 7 ⁰⁰ ÷ 18 ⁰⁰	PONĚLÍ
Počet pracovníků: - 6x STAVBA, 5x STŘECHA; 2x ZTI	
Popis prací: - PŘIHLÁŠENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK - PENETRACE TĚD ASF. (STĚNA) (hala) - MONTÁŽ POROUDŮ VNITŘNĚ - MONTÁŽ TĚCIE, LATÍ a OPLECHOVÁNÍ	
Počasí: - SKORO JASNO, občas lehký déšť +17°C ÷ +30°C	11.8.20
Pracovní doba: - 7 ⁰⁰ ÷ 20 ⁰⁰	ÚTERÝ
Počet pracovníků: - 6x STAVBA, 5x STŘECHA; 2x ZTI	
Popis prací: - UVEDENÍ OTVORŮ K VĚT - PŘIHLÁŠENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK - MONTÁŽ TĚCIE, LATÍ a OPLECHOVÁNÍ - MONTÁŽ POROUDŮ VNITŘNĚ - ÚKALD STAVBY	

POČASÍ: - JASNO

+13°C \approx +25°C

6.8.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ \approx 17⁰⁰

ČTÚRTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: - 8x STAVBA; 8x STŘECHA; 2x ZTI

POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ VYTŘEŠNÍMI OMÍTEK

- MONTÁŽ VÁPŇOVÝ (HALA)

- MONTÁŽ OPUCOVANÉ STŘECHY (včetně: cihel)

- MONTÁŽ ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ



ZÁPIS Z KD č. 9

6.8.20




ČTÚRTEK

PŘÍTOHNI: INVESTOR: Ing. MEŘÁČEK





TD 1: p. SCHWARTZ

ZHOTOVITEL: Ing. NOHA; Ing. ŠEDIVÝ; p. ZOMBALA

① KONTROLA PROVÁZENÍ STŘEŠNÍCH PLÁŠTĚ

② V MÍSTNOSTI KOTELNY BUDOU OTVŘENY DVEŘE
- Tedy otvíráme do ořezby③ V MÍSTNOSTI „18“ DOJDE K ROSUNU RADIÁTORŮ
K PISOARČÍM④ BYLA DOHODNUTA ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ
V HALĚ




POČASÍ: - JASNO	+18°C = +28°C	21.7.70
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ = 19 ⁰⁰		PÁTEK
POČET PRACOVNÍKŮ: - 2 x STAVBA; 6 x STŘECHA		
POPIS PRACÍ: - MONTÁŽ STŘEŠNÍ FÓLIE A LATÍ		
- PROVÁZENÍ VNITŘNÍCH OMIČEK STĚN		
POČASÍ: - JASNO	+18°C = +28°C	1.8.70
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ = 17 ⁰⁰		SOBOTA
POČET PRACOVNÍKŮ: - 2 x STAVBA		
POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ VNITŘNÍCH OMIČEK STĚN		
POČASÍ: - DEŠT	+17°C = +18°C	2.8.70
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ = 17 ⁰⁰		PONEŽELI
POČET PRACOVNÍKŮ: - 2 x STAVBA		
POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ VNITŘNÍCH OMIČEK STĚN		
- ÚKLID STAVBY; OPLOČENÍ KE KUHLE		
POČASÍ: - ZATAŽENO, DEŠTIVO	+16°C = +17°C	4.8.70
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ = 17 ⁰⁰		OTEVŘ
POČET PRACOVNÍKŮ: - 2 x STAVBA; 6 x STŘECHA		
POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ VNITŘNÍCH OMIČEK		
- MONTÁŽ STŘEŠNÍ FÓLIE - LATÍ		
- MONTÁŽ ŠKRNUTÍ		
- MONTÁŽ HÁKŮ ŽEBŮ		
POČASÍ: - SKLOUBO	+14°C = +24°C	5.8.70
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ = 17 ⁰⁰		STŘEDA
POČET PRACOVNÍKŮ: - 2 x STAVBA; 6 x STŘECHA		
POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ VNITŘNÍCH OMIČEK		
- MONTÁŽ STŘEŠNÍ FÓLIE A LATÍ		
- MONTÁŽ ŽEBROVÝCH ŽEBŮ		
- ÚKLID STAVBY		

Počasí: - JASNO	+18°C = +27°C	27.7.20
Pracovní doba: - 7 ⁰⁰ ÷ 17 ⁰⁰		PONĚKŮ
Počet pracovníků: - 9x STAVBA; 5x STŘECHA		
Popis prací: - UTALENÍ KOLACE PROTI RAZOMU		
- ZDELENÍ PRŮČEK; PŘÍVEDENÍ "PRŮČEK"		
- MONTÁŽ VAZNÍKŮ STŘECHY		
- ÚKLID STAVBY		
		
Počasí: - POJASNĚNO	+20°C = +23°C	28.7.20
Pracovní doba: - 7 ⁰⁰ ÷ 17 ⁰⁰		ÚTERÝ
Počet pracovníků: - 9x STAVBA; 5x STŘECHA		
Popis prací: - UTALENÍ KOLACE PROTI RAZOMU		
A PRŮČÍ VĚSTVY		
- PŘÍVEDENÍ "PRŮČEK" PRO VĚZ. OMÍTKU		
- MONTÁŽ VAZNÍKŮ STŘECHY		
		
Počasí: - JASNO	+17°C = +27°C	29.7.20
Pracovní doba: - 7 ⁰⁰ ÷ 18 ⁰⁰		STŘEDA
Počet pracovníků: - 9x STAVBA; 3x LOŠENÍ; 10x STŘECHA		
Popis prací: - MONTÁŽ LOŠENÍ JEMNÉ SÍŤA		
- UTALENÍ KOLACE PROTI RAZOMU		
A PRŮČÍ VĚSTVY		
- UTALENÍ STŘECHY MĚD. SOCIÁLN. ZAŘÍZENÍM		
- NABÍZENÍ VĚZ. NA TĚLOCVIČNU		
A JEJICH MONTÁŽ		
- PŘÍVEDENÍ VĚZ. VĚZ. OHŮ		
		
Počasí: - JASNO	+18°C = +28°C	30.7.20
Pracovní doba: - 7 ⁰⁰ ÷ 18 ⁰⁰		ČTVRTEK
Počet pracovníků: - 9x STAVBA; 6x STŘECHA		
Popis prací: - PŘÍVEDENÍ VĚZ. OHŮ		
- MONTÁŽ VAZNÍKŮ NA TĚLOCVIČNU		
		

ZÁPIS Z KD Č. 8

13.7.70

ČTVEŘEK

PŘÍTOMNÍ: INVESTOR: Ing. HEZÁBEK

TDI: P. SCHWABZ

ZHOTOVITEL: Ing. NOVÁ; Ing. SEDLÉ; P. BOMBAKA

① KONTROLA ZTUŽNICÍCH VĚŤÍ

② ZHOTOVITEL PROVEDE ÚPRAVU POŘADÍ POD
AKUSTICKÉ PANELE - INTERIEŘ

③ INVESTOR PŘEBUDE VZOREK AKUSTICKÉHO PANELE

④ BYLO DOKONČENO ŽE BUDĚ OSAZEN ZEVNÍ
OTVOR DO STŘECHY TĚLOCVIČNĚ

PŘÁSI - PIVOVARSKO

 $+16^{\circ}\text{C} \div +24^{\circ}\text{C}$

24.7.70

PRACOVNÍ DOBA: $- 7^{\circ}\text{C} \div 20^{\circ}\text{C}$

PÁTEK

POČET PRACOVNÍČŮ: - 10x STAUBA, 5x STŘECHA - KŘÍŽ

POPIS PRÁČÍ: - NATAHÁNÍ IZOLACE PROTI ZADANU

- ZDĚNÍ PŘÍČEK

- MONTÁŽ VLOŽENÍ STŘECHY (VÍŠE PŘÍČEK)

PŘÁSI - PIVOVARSKO

 $+15^{\circ}\text{C} \div +23^{\circ}\text{C}$

25.7.70





PRACOVNÍ DOBA: $- 8^{\circ}\text{C} \div 17^{\circ}\text{C}$

SOBOTA

POČET PRACOVNÍČŮ: - 10x STAUBA

POPIS PRÁČÍ: - NATAHÁNÍ IZOLACE PROTI ZADANU

- ZDĚNÍ PŘÍČEK

POČASÍ: - FOKO JASNO, DEŠT P. POČ. HAY	+14°C ÷ +20°C	20. 7. 20
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ ÷ 17 ⁰⁰		pondělí
POČET PRACOVNÍKŮ: - 10x STAUBA		
POPIS PRACÍ: - SÁDKOVÁNÍ ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE A OSAZENÍ VĚTVUŽÍ (koní vlnoc tabulicou)		
- ÚČLID STAVENIŠTĚ		
		
POČASÍ: - FOKO JASNO	+16°C ÷ +26°C	21. 7. 20
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ ÷ 17 ⁰⁰		úterý
POČET PRACOVNÍKŮ: - 10x STAUBA		
POPIS PRACÍ: - KAUČOVÁNÍ VĚNCE SOUČ. ZARUŽENÍ ZTRACENÝM BEZDŮMĚM		
- SÁDKOVÁNÍ ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE I OSAZENÍ VĚTVUŽÍ (koní vlnoc tabulicou)		
- ÚČLID STAVENIŠTĚ		
		
POČASÍ: - JASNO	+18°C ÷ +25°C	22. 7. 20
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ ÷ 17 ⁰⁰		středa
POČET PRACOVNÍKŮ: - 10x STAUBA, BETON PUMPA		
POPIS PRACÍ: - BETONÁŘE ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE		
- MONTÁŽ OCEL. ZARUŽENÍ		
- ZDEŠŤ TRČEK +1. 100 a 150 mm		
- PRUKTOVNÍ OMÍTNUTÍ		
- ÚČLID STAVBY		
		
POČASÍ: - JASNO	+16°C ÷ +26°C	23. 7. 20
PRACOVNÍ DOBA: - 7 ⁰⁰ ÷ 17 ⁰⁰		čtvrtek
POČET PRACOVNÍKŮ: - 10x STAUBA		
POPIS PRACÍ: - PROVEDENÍ PŘÍPOJENÍ NA STŘIŠKACH		
- MONTÁŽ "L" LHKŮVÍKŮ PRO OSAZENÍ STŘECH		
- PENETRACE KOLAH DO KST. LETENKŮ		
- MONTÁŽ OCEL. ZARUŽENÍ		
- ÚČLID STAVBY		
		

ZÁPIS Z KOČ 7.

16. 7. 20
ČTURTĚK

PRÍTOMNI: INVESTOR: Ing. VEDVÁČEK, Z. HOZÁLNÝ
TO I: P. SCHWABZ
KONTROLA BOZP: J. TCSAĚ
ZMOCNĚNÍ: Ing. KRYHA, Ing. SEDLÁK, Z. BOHATELKA

- ① Koordinátor BOZP požádá o doplnit zápisu NA KEŠENÍ
- ② KONTROLA ZDĚNÍ OSVĚTOVÝCH STĚN NA PĚNA A NOSNÝCH PÍLÍČŮ NA CETILO
- ③ KONTROLA VLOŽENÍ STROPNÍCH TANECŮ STROLC

[Handwritten signatures and initials]

POČASÍ: - SKLOUJASNO $+15^{\circ}\text{C} = +23^{\circ}\text{C}$
 PRACOVNÍ DOBA: - $7^{\circ} = 17^{\circ}$
 POČET PRACOVNÍKŮ: - 7 > STAUBA
 POPIS PRACÍ: - ZDĚNÍ OSVĚTOVÝCH STĚN H. 280mm
 - VÁZÁNÍ KRMATUR - 6 LENCE

17. 7. 20
PÁTEK

[Handwritten signature]

POČASÍ: - SKLOUJASNO - DOŽÍVĚN $+16^{\circ}\text{C} = +19^{\circ}\text{C}$
 PRACOVNÍ DOBA: - $8^{\circ} = 16^{\circ}$
 POČET PRACOVNÍKŮ: - 7 > STAUBA; HR
 POPIS PRACÍ: - OSAZENÍ NOSNÝCH PŘEKLADŮ I' 200mm
 - ZDĚNÍ OSVĚTOVÝCH STĚN H. 280mm
 - VÁZÁNÍ KRMATUR - 6 LENCE

18. 7. 20
SOBOTA

[Handwritten signature]

Denní záznamy stavby:

List č.

48064

Datum:

POČASÍ: - SLOŽENÉ -11°C ÷ +25°C 13.7.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 20⁰⁰ PONDĚLÍ

POČET PRACOVNÍKŮ: - 7x STAVBA

POPIS PRACÍ: - ZDĚNÍ OBLOŽOVÝCH STĚN +1. ŽRO₁₀₀
- ZDĚNÍ NOSNÝCH PILÍŘŮ NA ČETKO

POČASÍ: - JASNO -13°C ÷ +26°C 14.7.20

PRACOVNÍ DOBA: - 9⁰⁰ ÷ 20⁰⁰ ÚTERÝ

POČET PRACOVNÍKŮ: - 7x STAVBA

POPIS PRACÍ: - ZDĚNÍ OBLOŽOVÝCH STĚN +1. ŽRO₁₀₀
- ZDĚNÍ NOSNÝCH PILÍŘŮ NA ČETKO
- DOZDÍVKA PRO OSAZENÍ SPÍPOLCŮ

POČASÍ: - POKOJENÉ -15°C ÷ +24°C 15.7.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 20⁰⁰ STŘEDA

POČET PRACOVNÍKŮ: - 7x2 STAVBA; 1x Technická Správa, JEŘÁB

POPIS PRACÍ: - OSAZENÍ STŘEPAČEK NOSNÝCH SPÍPOLCŮ
- ZKRÁCENÍ NOSNÝCH SPÍPOLCŮ (Z₂)
- ZDĚNÍ OBLOŽOVÝCH STĚN +1. ŽRO₁₀₀
- ZDĚNÍ NOSNÝCH PILÍŘŮ NA ČETKO

POČASÍ: - OBČASNÉ; občasné deště +11°C ÷ +21°C 16.7.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ ČTVRTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: - 7x STAVBA

POPIS PRACÍ: - ZDĚNÍ OBLOŽOVÝCH STĚN +1. ŽRO₁₀₀
- ZDĚNÍ NOSNÝCH PILÍŘŮ NA ČETKO
- KODĚTONOVÁNÍ TĚL TĚŽKÝCH ŽEN TĚLOVÝCH
- VÁZÁNÍ KEMATURY DO VENCE

ZÁPIS Z KD E. G

9. 7. 20

ČÍSLO

PŘÍJEMCI: INVESTOR: Ing. MEDÁČEK, P. HOZANOVÁ

TD 1: P. SCHWARTZ

ZHOTOVITEL: Ing. KOHA, Ing. ŠEDIVÝ, P. POHBAKA

① BYLA PŘEVEDENA KONTROLA STAVBY:

- ZDĚNÍ OBVODOVÉHO PLÁSTĚ

- KONTROLA VĚTRNÉ STUŽENÍHO VĚNCE

② BYLA ODSOUHLASENÁ KRYTINA STŘECHY
S PROFILOVÁNÍM V ZAPUŠTĚNÉM

③ BYL STANOVEN CELKOVÝ TĚMNOVÝ OBJEKTU. SDA



POŘÁNÍ: POKOJENÍ 12°C ÷ 28°C

10. 7. 2020

PRAC. DOBA: 500 - 17 TOHOD

PÁTEK

POČET PRAC: 7x STAVBA, PŘEPOURČENÍ, M...

POPIS PRAC: - VYŠKVNÍ PRÁCE DO


VĚTRNÉ

- PŘEVÁDĚNÍ VĚTRNÉ PŘEDNĚNÍ


VĚTRNÉ

- SÁDROVÝ POKRYT. 380 MM


- BETONOVÝ VĚTRNÝ




Počasí: - DOVOLASNO +16°C ÷ +23°C 6.7.20
 Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ PONDĚLÍ
 Počet pracovníků: - 6x STAUBA
 Popis prací: - OSAZENÍ PŘEKLADŮ NA D
 OTVORY OKNÍ A OKEN
 - ZDĚNÍ PÍLÍŮ NA LEPIČLO



Počasí: - OBČAČNO +14°C ÷ +21°C 7.7.20
 Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ ÚTERÝ
 Počet pracovníků: - 6x STAUBA
 Popis prací: - OSAZENÍ PŘEKLADŮ NA
 OTVORY OKNÍ A OKEN
 - ZDĚNÍ OBVOZOVÉHO ZDIVA H. 300mm
 - NÁVOS ZDIVA H. 300mm



Počasí: - ZATÁŽENO, oblačno, mírně dešť +16°C ÷ +19°C 8.7.20
 Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ STŘEDA
 Počet pracovníků: - 6x STAUBA
 Popis prací: - ZDĚNÍ OBVOZOVÉHO ZDIVA H. 300mm
 - KÁZÁNÍ ARMATUR DO VĚNCŮ
 - ŠKOLÁNÍ VĚNCŮ



Počasí: - ZATÁŽENO, oblačno, lehký deštěk +15°C ÷ 9.7.20
 Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 22⁰⁰ SOBOTA
 Počet pracovníků: - 6x STAUBA
 Popis prací: - ZDĚNÍ OBVOZOVÉHO ZDIVA H. 300mm
 - KÁZÁNÍ ARMATUR DO VĚNCŮ
 - ŠKOLÁNÍ VĚNCŮ

ZADÍK P. H. Č. 5

PRÍTOVNÍ: INVESTED: ING. MEDAČEK, HODZKOVSKÁ
+ M. P. SCHWABZ
MONTOVITEL: ING. KONA, ČERVENÝ

- ① BYLA PROVÁDĚNA KONTROLA STAVBY:
- ZDĚNÍ OKROUŽENÍ PÍČTĚ TI 380MM
- ZDĚNÍ PÍČTĚ - KRIDLO
- KONTROLA POUKROUŽENÍ INSTALACÍ
LOUPEČEK A KAPALIZACE

~~Tal~~ ~~Jan~~ ~~Marek~~

7

POČASÍ: ZATAŽENO 14°C - 22°C 2.7.2020
 PRÁČNÍ DOBA: 7:00 - 17:30 HOD PÁTEK
 POČET PRÁČÍ: 4x STAVBA
 PRÁČÍ PRÁČÍ: - ZROUČENÍ PÍČKY MEZI
 NĚJAKÝCH A STĚZOVKOU
 - ZDĚNÍ PÍČKY 380MM
 - ZDĚNÍ PLOUČÍ + ORV. ZDĚNÍ

~~Jan~~

POČASÍ: ZATAŽENO 11°C - 25°C 4.7.2020
 PRÁČNÍ DOBA: 7:00 - 17:00 HOD SOBOTA
 POČET PRÁČÍ: 3x STAVBA
 PRÁČÍ PRÁČÍ: ZDĚNÍ OKROUŽENÍ ZDĚNÍ
 Č. 380MM

~~Jan~~

POČASÍ: DEŠT 7⁰⁰ - 10³⁰ HOD, 16 ÷ 22°C 29.6.20

POČET PRACOVNÍKŮ: 4x STAVBA, 2x INSTALATEŘ, POUDELI

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17³⁰ HOD

POPIS PRACÍ: ZAVOZ KHEZ 380 MM 18 PRVET

MONTÁŽ ROZVODŮ VODY A

KANALIZACE

ZDĚNÍ OBLIČOVANÉHO PĚKTE

380 MM

POČASÍ: POKYDNÁ 14°C - 24°C 30.6.20

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ ÷ 17³⁰ HOD UTERŮ

POČET PRAC.: 4x STAVBA 2x INSTALATEŘ

POPIS PRACÍ: - ZDĚNÍ OBLIČOVANÉHO

PĚKTE 380 MM

- MONTÁŽ ROZVODŮ VODY

A KANALIZACE

POČASÍ: JARNO 15°C ÷ 24°C 1.7.2020

PRAC. DOBA: - STŘEDA

POČET PRACOVNÍKŮ: -

POPIS PRACÍ:

PRACE ZASTAVĚNY Z DŮVODU
NEDODANÍ NUTNÝCH VLOKŮ
TL. 380 MM

POČASÍ: POKYDNÁ, ZATAŽENÍ 13°C - 24°C 2.7.2020

OD 11³⁰ HOD DEŠT, PRACE ZASTAVĚNY ST PÁTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: 4x STAVBA

PRAC. DOBA: 7⁰⁰

POPIS PRACÍ: ZDĚNÍ OBLIČOVANÉHO PĚKTE

TL. 380 MM

ZÁPIS Z KD č. 4

25. 6. 20
Čtvrtek

JEJTOHNI: INVESTOR: Ing. HEDVÍČEK, X. HUBERANOVÁ

TDI: Ing. SCHWARZ

Kontrolní BOZP: TESAR

ZHOUDNĚL: Ing. SEDLÁČEK, Ing. KOUBEK, Ing. NOVÁK

- ① KONTROLA POUŽITÍ ZDĚNÍ
- ② KONTROLA POUŽITÍ INSTALACÍ VODOVODŮ A KANALIZACE - USTŘEDNĚNÍ
- ③ Kontrolní BOZP USTŘEDNĚNÍ NA ZÁSTĚTĚ OTVORŮ PRO STROJE NA SÍTI

[Handwritten signatures and initials]

POČASÍ: POUZASNO +14 - +22 °C

26. 6. 20

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17³⁰ HOD

Pátek

POČET PRACOVNÍKŮ: 4x STAVBA

2x INSTALATEŘI

POPIS PRÁCE: ZDĚNÍ PRÍKRY

ZDĚNÍ OBYVOVÝCH ZDI

MONTÁŽ PŘEVODŮ VODY

A KANALIZACE

9 PLOZ MIKRO OBYVOVÝCH

NOVÝCH ZDI

POČASÍ: JASNO 16 °C - 27 °C

27. 6. 20

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰ HOD

Sobota

POPIS PRÁCE: ZDĚNÍ OBYVOVÝCH ZDI TE 380 MM

MONTÁŽ PŘEVODŮ VODY A KANALIZACE

POČET PRACOVNÍKŮ: 4x STAVBA, 2x INSTALATEŘI

[Handwritten signature]

POČASÍ: - POKLUSNO $-14^{\circ}\text{C} \div +2^{\circ}\text{C}$ 22.6.20

PRACOVNÍ DOBA: $-7^{\circ} \div 17^{\circ}$ Pondělí

POČET PRACOVNÍKŮ: - 4x STAVBA; 2x INSTALATEŘ

POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ JÁDROVÝCH OMÍTEK
- MĚŘENÍ A VYSKLENÍ PROSTŮ
KANALIZACE a VODY

POČASÍ: - POKLUSNO $+16^{\circ}\text{C} \div +23^{\circ}\text{C}$ 23.6.20

PRACOVNÍ DOBA: $-7^{\circ} \div 17^{\circ}$ Úterý

POČET PRACOVNÍKŮ: - 4x STAVBA; 2x INSTALATEŘ

POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ JÁDROVÝCH OMÍTEK
- MĚŘENÍ A VYSKLENÍ PROSTŮ
KANALIZACE a VODY

POČASÍ: - POKLUSNO, oblačno dešť (vítr) $+15^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C} \div 20^{\circ}\text{C}$ 24.6.20

PRACOVNÍ DOBA: $-7^{\circ} \div 17^{\circ}$ Středa

POČET PRACOVNÍKŮ: - 4x STAVBA; 2x INSTALATEŘ

POPIS PRACÍ: - PROVÁZENÍ JÁDROVÝCH OMÍTEK;
ZDĚNÍ PŘÍČEK dle PD
- MONTÁŽE PRŮVODŮ VODY a KANALIZACE
dle PD

POČASÍ: - SKOTČASNO $+16^{\circ}\text{C} \div$ 25.6.20

PRACOVNÍ DOBA: $-7^{\circ} \div$ Čtvrtek

POČET PRACOVNÍKŮ: - 4x STAVBA; 2x INSTALATEŘ

POPIS PRACÍ: - ZDĚNÍ PŘÍČEK dle PD
- MONTÁŽE PRŮVODŮ VODY a KANALIZACE
dle PD

ZÁPIS Z KO 2.3

18. 6. 20

ČTVRTEK

TĚ. OHNÍ: INVESTOR: Ing. MEDÁNEK P. HOZANOVÁ

TD 1: P. SCHWARZ

ZHOVNITEL: Ing. KONA, Ing. ŠEDIVÝ, P. BOHÁČKA

① KONTROLA VYDĚLÍ TEPLOTNĚMU NA PENN A
PILÍŘE NA LETADLO

② KONTROLA UTĚSNĚNÍ PROSTŮ KANALIZACE
PROTI RADONOVOU POČACÍ

[Handwritten signatures and initials]

POČASÍ: - POČASNĚNO $+14^{\circ}\text{C} \div +22^{\circ}\text{C}$

PRACOVNÍ DOBA: - $7^{\circ} = 17^{\circ}$

POČET PRACOVNÍKŮ: - 4 x STAVBA

POPIS PRÁCE: - VYDĚLÍ TEPLOTNĚM DLE PD

19. 6. 20

PÁTEK

Z DŮVODU CIZODĚLNÍHO DEŠTĚ
PRÁCE PŘERUŠENY

20. 6. 20

SOBOTA

[Handwritten signature]

POČASÍ: - TOIC KASNO +15°C ÷ +23°C

15.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰

PONDĚLÍ

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5x STAVEA

POPIS PRACÍ: - VYŽDÍVKY TEROTHERM dle PD

POČASÍ: - SKORO KASNO +16°C ÷ +23°C

16.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰

ÚTERÝ

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5x STAVEA

POPIS PRACÍ: - VYŽDÍVKY TEROTHERM dle PD

POČASÍ: - OBLAČNO a; TOIC JASNO +14°C ÷ +21°C

17.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰

STŘEDA

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5x STAVEA

POPIS PRACÍ: - VYŽDÍVKY TEROTHERM dle PD

POČASÍ: - OBLAČNO +15°C ÷ +23°C

18.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰

ČTVRTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5x STAVEA

POPIS PRACÍ: - VYŽDÍVKY TEROTHERM dle PD

OO 14:30 DEŠT - PRÁCE PŘERUŠENY

ZÁPIS z KO č. 211. 6. 20
ČTVEŘEK

PŘÍTOMNI: - INVESTOR: Ing. HEDVÍČEK

T. D. I.: P. SCHWARTZ

ZHOTOVITEL: Ing. NOHA; Ing. SEDINEK; P. ROMBÁČKA

- ① ZHOTOVITEL UPOZORŇUJE NA NUTNOST UVEDENÍ VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ K PŮSTAVBĚM
- ② KONTROLA IZOLACÍ POD CIEHELMÝM ZDIVEM
BITAGIT (vadon) a KERCI VĚSTVA SICOBIT
- ③ ŽB DESKA ZALOŽENA NA ZÁKLADĚ ZAHŘENÍ
F. GEOVIA s.r.o. (č.z. 264/2020) - UMÍSTĚNÍ STAVBY

POČASÍ: - SLUŽASNO

+16°C ÷ +24°C

12. 6. 20
PÁTEKPRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ - 17⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5 x STAVBA

POPIS PRÁCE: - NATAHENÍ VĚF. TERENKY BITAGIT (vadon)

+ ZODKAZNÍ SICOBIT

- VYDÍVKY TĚPOTAKEM

POČASÍ: - POCC)ASNO, hmla, vítr

+15°C ÷ +25°C

13. 6. 20
SOBOTAPRACOVNÍ DOBA: - 8⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRACOVNÍKŮ: - 6 x STAVBA; ALLEKTRO

POPIS PRÁCE: - VYDÍVKY TĚPOTAKEM

- UMÍSTĚNÍ A ZATVĚZENÍ STAVEBNÍHO
KONSTRUKČNÍ NA RUDOVU KNIHOVNU

(převážně stav: Okwh)

Denní záznamy stavby:

List č.

48054

Datum:

POČASÍ: - ZATAŽENO, OBVAČNO, JISTĚ PĚŠINY $+14^{\circ}\text{C} \div +21^{\circ}\text{C}$ 5.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - $7^{\text{h}} \div 18^{\text{h}}$ PÁTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5 x STAUBA

POPIS PRACÍ: - BĚTNÁŘ ZÁKLADOVÉ DESKY



TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

POČASÍ: - OBVAČNO \rightarrow BOJASNO $+14^{\circ}\text{C} \div +21^{\circ}\text{C}$ 9.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - $7^{\text{h}} \div 18^{\text{h}}$ ÚTERY

POČET PRACOVNÍKŮ: - 4 x STAUBA

POPIS PRACÍ: - ODŠAICOVÁNÍ BET. DESKY

- PENETRACE POD ASFALT. LEPENKY

- NATALENÍ ASF. LEPENKY (BITAGIT Puch)

- NAKLÁZENÍ MTR



POČASÍ: - ZATAŽENO, obydlená část $+14^{\circ}\text{C} \div +17^{\circ}\text{C}$ 10.6.20


PRACOVNÍ DOBA: - $7^{\text{h}} \div 18^{\text{h}}$ STŘEDA

POČET PRACOVNÍKŮ: - 5 x STAUBA

POPIS PRACÍ: - NATALENÍ ASF. LEPENKY (BITAGIT Puch)

a poskládání SCLOBIT POD ZDI

- VYZDÍVKY TOBOTHERM tl 150mm mTRP



Počasí: - JASNO +15°C ÷ +22°C 2.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ ÚTERY

POČET PRACOVNÍKŮ: - 6 × STAŘBA

POPIS PRACÍ: - ROZSTŘ. a ZHOTOVĚNÍ PD ZÁKLAD DESKY
- SÁLOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY

[Signature]

Počasí: - SLABO JASNO +10°C ÷ +23°C 3.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ STŘEDA

POČET PRACOVNÍKŮ: 10 × STAŘBA

POPIS PRACÍ: - ÚKRYT a OSAZENÍ DEŠTOVÝCH ODPADŮ
- OSAZENÍ KANALIZAČNÍCH TRUBEK 16 PD
- SÁLOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY
- HURTĚNÍ PODKLADU DO ZÁKLAD DESKY
- POKLÁDKA 1. ÚSEKŮ KABEL SÍTI dle PD

[Signature]

Počasí: - Pokleseno od Občian +12°C ÷ +22°C 4.6.20

PRACOVNÍ DOBA: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ ČTVRTEK

POČET PRACOVNÍKŮ: - 3 × STAŘBA

POPIS PRACÍ: - POKLÁDKA 1. a 2. ÚSEKŮ KABEL SÍTI
DO ZÁKLADOVÉ DESKY dle PD

ZÁPIS z KD č. 1 4.6.20

PŘÍKMNÍ; INVESTOR: Ing. HEDÁČEK; p. HOJZANOVÁ ČTVRTEK

TD 1: P. SCHWARZ

ZKONTROLOVACÍ: Ing. KOHA, Ing. ŠEDIVÝ, P. ZOMBALA

STŘAHA DESKY:

- ① KONTROLA PŘÍTRAVENOSTI POKLÁDKU - ROVNOST, ZENITOST
KONTROLA PŘEVÁDĚNÍ VZETUJE 150/150/6 2X
- ② UTŘESVĚNÍ VÝVODŮ KANALIZACE (100/100) - bez hubení dutky
- ③ TD1 POKLÁDÁJE KROJENÍ BETONU
- ④ PD NEUVAŽUJE S DICETACÍ
- ⑤ ZMĚNA KVALITY BETONU, NA C16/20 XC2

[Signature] 4.6.20 *[Signature]* T. L.

Denní záznamy stavby:

List č.

48052

Datum:

Počasí - Zataženo, Osvětlené přehledně +10°C ÷ +15°C 25.5.20
Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 16⁰⁰ PONDĚLÍ
Počet pracovníků - 5 - STAVBA
Popis prací: - UTYKOVÁNÍ STAVBY - SEJMUTÍ
ORNICE - PŘÍPRAVA PRÁCE



Počasí - Oblačno ÷ Počasí jasno +12°C ÷ +19°C 26.5.20
Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 16⁰⁰ ÚTERÝ
Počet pracovníků - 5 - STAVBA
Popis prací: - KOUŘENÍ PŮH ZÁKLADOVÝCH PRÁŠŮ
- ZEMNÍ PRŮSTŘEŽŮ (VODA, KAPKOVÁNÍ)



Počasí - Slaboblesno +10°C ÷ +23°C 27.5.20
Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 16⁰⁰ STŘEDA
Počet pracovníků - 5 - STAVBA BETON PUMPA
Popis prací: - BETONÁŽ ZÁKLADŮ dle ŽD



TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA S KROJENÍM BETONU

Počasí - Slaboblesno +17°C ÷ +24°C 1.6.20
Pracovní doba: - 7⁰⁰ ÷ 17⁰⁰ PONDĚLÍ
Počet pracovníků - 8 - STAVBA
Popis prací: - PODSKP a ZVLIVNĚNÍ POD ZÁKLAD. DESKOU
- MĚŘENÍ MTR a STAVEB. BUNĚK
- ROZHĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY



ZÁPIS Z TŘETÍHO A PŘEDZETÍ STAVEBNÍHO

25.5.78

POUČEL

PRÍTOMNI :

ZA OBJEDNATELE :

ING. HEDÁČEK^{IV}

J. HUTRANOVA

ZA T.D.I. : J. SIKHLARZ

ZA FOTOVITĚLE :

ING. NOHA, ING. ŠEDIVÝ

J. PAMRALA

OBJEDNATEL FOTOVITĚLI PŘEDÁVÁ A
FOTOVITĚL PŘESÍLA :

1) PŘEDMĚTNÉ POZNÁMKY POD ZAMOVENÍ DÍLA
A VYKONÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍHO

2) NAFOTOVAVÍ RÍD POKRATPI

3) NAFOTOVAVÍ RÍD JODOKOPU

4) STAVEBNÍ POUČENÍ - DVA KOPIE

5) PROJEKTOVOU DOKUMENTACI - DVA PÁRKY

