

Denní záznamy stavby:

List č.

48233

Datum:

700MM' : ZAMĚŘENO - 46, +10

4.12.20

PRAC. DOBA : 7.30 - 16.30

PA'

PRACOVNÍCI : STAVBA 3

ZEM. PRÁCE 3

PRÁCE : DOKONČOVÁNÍ DOKONČENÉ PRÁCE
V MĚS A SOCIÁLNĚCH

DOKONČOVÁNÍ PŘÍJEDŮ KOMUNIKACE

K DNEŠNÍMU DNI BYLY

7.12.2020

KEŽE PRÁČENÍ PRÁCE UVEDENY

PODĚLÍ



POČASÍ: ZATAŽENO -2°C, +3°C 1.12.20
 PRAC. Doba: 7³⁰ - 16³⁰ UT
 PRACOVNÍCI: ZEMNÍ PRÁCE 4
 STAVBA 2 + 2 MET.

PRÁCE: - DOKONČOVACÍ PRÁCE
 KALA, SOCIÁLNÍ
 - ODSTRANOVÁNÍ DRÖRŮ
 ZAVAD -
 - TBZ. ÚPRAVY, KOMUNIKACE

POČASÍ: ZATAŽENO -3°C, +2°C 2.12.20
 PRAC. Doba: 7³⁰ - 16³⁰ STB
 PRACOVNÍCI: STAVBA 1
 VÍNEKŮ ST. 2
 ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE: - DOKONČ. PRÁCE V KALIS,
 ÚVOD
 - DOPRAVENÍ CIEK. OŠERPAKŮ
 + VYRAZENÍ ZÁBYTNÝ KOTVEN
 - MONTÁŽ OPLOČENÍ

POČASÍ: ZATAŽENO -2°C, +1°C 3.12.20
 PRAC. Doba: 7³⁰ - 16³⁰ UT
 PRACOVNÍCI: STAVBA 2
 ZEMNÍ PRÁCE 3

PRÁCE: - DOKONČOVACÍ PRÁCE
 V KALIS A SOCIÁLNÍ
 - KOMUNIKACE, PLOT

PODSTATI: ZAHÁJENO + 1C + 61C

26.11.07

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

(7)

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE: DOKONČENÍ PRÁCE

V SOCIÁLNĚ

- TER. ÚPRAVY A KOMU-
NIKACE

- ÚKID DIVERZNÍ

PODSTATI: ZAHÁJENO - 1C + 41C

17.11.07

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

7A

PRACOVNÍCI: STAVBA 2

ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE: DOKONČENÍ PRÁCE

V SOCIÁLNĚ

- TER. ÚPRAVY A KOMU-
NIKACE

PODSTATI: ZAHÁJENO - 1C + 21C

18.11.07

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

PO

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE: DOKONČENÍ PRÁCE V

KANALIZACI A SOCIÁLNĚ

- ÚKID

- TER. ÚPRAVY A KOMU-
NIKACE

POČASÍ: POLONATNO - 1°C, + 5°C

14. 4. 20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

UT

PRACOVNÍCI: STAVBA 5

ZEMNÍ PRÁCE 4

STŘEŠKA 2

RADON 1

PRÁCE: - DROBNÉ DOKONČ. PRÁCE,
MALBY, TROUBNÍ, LAŽEČKY,
VRUD

- POKLADKA OBKLADACÍ, ZÁMK.
DLAŽBA

- INSTALACE HEŘEBNÍ RADONU
4x FOKALKY, 1x HALL

- LEMOVÁNÍ CE 21x NA STŘEŠE

Handwritten signature

POČASÍ: ZHATAŽENO + 2°C, + 6°C

25. 4. 20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

STŘ

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE: - ZEMNÍ PRÁCE, PODŠIPY PKO

- KOMUNIKACE, ZÁMK. DLAŽBA

- DOKONČOVACÍ PRÁCE, VRUD

Handwritten signature

POČASÍ : POLOJARNĚ +6°C, +14°C

20. 11. 20

PRAC. DOBA : 7³⁰ - 16²⁰

PA'

PRACOVNÍCI : STAVBA 3

ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE : - TĚŽENÍ ÚPRAVY, CHODNÍKY, PŘEHED. KOMUNIKACE

- LISOVÁNÍ V HALE

- DRUŽNĚ DOKONČOVACÍ PRÁCE

V SOCIÁLKÁCH

- UKLID

POČASÍ : POLOJARNĚ +8°C, +12°C

21. 11. 20

PRAC. DOBA : 7³⁰ - 16²⁰

SO

PRÁCE : STAVBA 3

PRÁCE : - LISOVÁNÍ V HALE

- DRUŽNĚ DOKONČOVACÍ PRÁCE

V SOCIÁLKÁCH

POČASÍ : ZHRAZENO 1°C, +6°C

23. 11. 20

PRAC. DOBA : 7³⁰ - 16³⁰

PO

PRACOVNÍCI : STAVBA 2 (odm. mater.)

ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE : - POKLÁDKA OBRUŠENÍKŮ

- ŽÁHKOVÁ DLÁŽBA

- ODVOZ MATERIÁLU

- UKLID STAVENIŠTĚ

Kontrola prohlídka

20.11.2020

Dnešního dne proběhla kontrola prohlídka
zaklone stavebního úřadu pana Ostoje.

Za objednatel: Hojzanský, Sotava

Za dodavatele: Noto

Těchto byly provedeny

POČASÍ: POLOJASNO +5°C, +16°C

18. 11. 20

PRAC. DOBA: 7:20 - 16:20

ST

PRACOVNÍČI: STAŘBA 3
ZEMNÍ PRÁČE 4

PRÁČE: - ULLID STAVBYNISTĚ

- TERÉNNÍ ÚPRAVY, OBRUB-
NÍKY, PODSYP, HUTNĚNÍ
POCH

- DROBNĚ DOKONČOVACÍ PRÁČE. SOUHL.

- NAPŘEVÍ OŤLA TEPLoty
V HALE NA KOTEL +
+ KLIMATIZACE OSAZ. V
KOTELNĚ

POČASÍ: POLOJASNO +5°C, +15°C

19. 11. 20

PRAC. DOBA: 7:20 - 16:20

ST

PRACOVNÍČI: STAŘBA 3 + 3
ZEMNÍ PRÁČE 4

PADAPETY HALA VNITŘ. 2

PRÁČE: - MONTÁŽ VNITŘ. PAPAPETY
V HALE

- PODSYPY + HUTNĚNÍ CHOD, OBRUB.

- DROBNĚ DOKONČ. PRÁČE
V SOCIÁLNĚCH- OSAZENÍ PRAHŮ - BETON.
DESKY VBTNK.

- MARMÓUT FOYERU

POČETI: ZATVAŽENO +58, +132

14.11.20

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

80

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

TRPENÍ 2

PODLAHY 3

VTAŽENÍ 2

PRÁCE: - NÁVĚTA PODLAHA FINAL. LAKEM
 - ŽIVNĚ DOKONČ. PRÁCE, UKLID
 - ZPROVOZOVENÍ DEKOVANÉHO KOTLE
 A ZÁTOR V SOCIÁLNĚCH
 - DOPROVENÍ ŽIVN. PRÁCE DO
 GAGRI

POČETI: ZATVAŽENO DÍST +68, +132

16.11.20

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 16³⁰

70

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE: - TRPĚNÍ ÚPRAVY, OBRUBOVÁNÍ,
 OCHRANITELNÝ

- ŽIVNĚ DOKONČ. PRÁCE

- UKLID

- OBRUBOVÁNÍ 2 KOUŘOVODŮ VÁTOU

- OCHRANNÉ OBRUBOVÁNÍ KOUŘO-

VODŮ PROTIPŮL. PŘEDKONSTRUKCÍ

- ŽTORP KOTELNY + 12 PRÁCE

PODMÍ: ZHODNĚNO +4°C, +9°C

12.11.20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

BT

PRACOVNÍCI: STAVBA 2

BT+V2D 2

PODLAHY 3

ZEMNÍ PRÁCE 3

PRÁCE: - TERÉNNÍ ÚPRAVY, UDRŽOVÁNÍ
CHODNÍKOVĚ

- PODLAHY HALA - ZKOUŠENÍ
A VYTŘEZNÍ OAR PRO
SPORTY

- MONTÁŽ 2 ZADÍVKŮ U CHODBĚ

- ÚKLID INTERIÁRU

- JIHKOVÁNÍ PRŮCHVŮ V CHODBĚ

[Signature]

PODMÍ: ZHODNĚNO +4°C, +6°C

13.11.20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

PA'

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

PODLAHY 3

BT+V2D 2

ZEMNÍ PRÁCE 4

PRÁCE: - TERÉNNÍ ÚPRAVY, UDRŽOVÁNÍ

- VYTŘEZNÍ OAR HŘÍŠTĚ

- MONTÁŽ CHODBY STROP

- DÍKOVNĚ ZOKOVNĚ PRÁCE

- ÚKLID

[Signature]

POMĚRY: ZMĚŘENO + HC₁ + 9°C

11.11.20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

STR

PRŮVODNOST: STAVBA 3

BZ - V20 VINKOVY 2

KONKRETNĚ KONT 2

PRŮVODNOST (K) 17

PRŮVODNOST

PRÁCE: - KONTROLA STAVBY V HALĚ

- ZABUDBA KONTAKTŮ

- ZABUDBA DVEŘÍ VE STĚNĚ HALY

- VYKONÁNÍ PRÁCE V

CHODBĚ

PRŮVODNOST SK. PODLEHLO V CHODBĚ

+ VNĚŠNĚ

PRŮVODNOST VYKONÁNA PRÁCE

VE VŠECH SOUČÁSTÍCH

OP - KONTROLA MĚŘENÍ

DO PROSTORU PRÁCE

V HALĚ PRŮVODNOSTI

PRŮVODNOSTI V CHODBĚ

KONTAKTŮ PRŮVODNOSTI

- ODVOD 2 VYKONÁNA

[Handwritten signature and scribbles]

PODNEHÍ: POLOHOUVNO - 14 - 9°C

6. 11. 20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

PH

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

FASADA 5

ZASTAV. PRÁCE 4

X

PRÁCE: - TERÉNNÍ ÚPRAVY

- ODVĚZ STAVEB. MATERIÁLU

- MONITÁŽ VĚTV. TERAPLETŮ

X

PH IV

PODNEHÍ: ZATŘEŠNO + 1°C, + 9°C

9. 11. 20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:00

PO

PRACOVNÍCI: STAVBA 3

FASADA 4

ZASTAV. PRÁCE 3

PRÁCE: - TERÉNNÍ ÚPRAVY

- ZROVNĚNÍ DOKOV. PRÁCE

FAČIÁLKY

- MONITÁŽ VĚTV. TERAPLETŮ

PH IV

PODNEHÍ: ZATŘEŠNO + 1°C, + 9°C

10. 11. 20

PRAC. DOBA: 7:30 - 16:30

UH

PRACOVNÍCI: ZASTAV. PRÁCE 3

TOPENÍ KURBY 2

PRÁCE: - TERÉNNÍ ÚPRAVY (VOLIČI OBRUBA)

- ZAPOJENÍ KURBY KALY A ZEMPLED -

VÁNY KALY

PH IV

POČASÍ: OBLAČNO +9°C + 13°C
 PRAC. DOBA: 7:21 - 16:20
 PRÁČOVNÍCI: STAVBA
 SZ + VZD 3
 POOLNÁH 5
 PLYN MVENK 4
 TOPENÁKŮV KTR 3

4.11.20
 STB

PRÁCE: - NÁTĚRY POLAM V HAIŠ
 NA KURKOUSI POUROCH
 - MONTÁŽ ZAPOJENÍ KOTLOV
 NA PLYN, PLYN. DVÍŘKA MONT.
 - MONTÁŽ PŘEVODŮ TĚPLENÍ
 A ZAPOJENÍ TĚPLEVODŮ
 - MONTÁŽ VÝVODŮ KURKOUSI

POČASÍ: POLAČNO +2°C + 11°C
 PRAC. DOBA: 7:20 - 16:20
 PRÁČOVNÍCI: KURKOUSI - HAIŠ 2
 POOLNÁH 2
 SZ + VZD 3
 FASADÁ

4.11.20
 ST

PRÁCE: - NÁTĚR LAŽEŮ POLAM - HAIŠ
 - MONTÁŽ STROJNĚHO VÝSTĚHU
 - ZAPOJENÍ ZEMNĚNÍ
 - OBTŘÍDĚNÍ VENT. POUROCHŮ
 - ZEMNÍ. VÝSTĚHU

4.11.20
 STB

PRÁČOVNÍCI: KURKOUSI - HAIŠ 2
 POOLNÁH 2
 SZ + VZD 3
 FASADÁ

4.11.20
 STB

POČASÍ : ZATÍŽENO +9°C, +15°C 11. 20

PRAC. DOBA : 7³⁰ - 16³⁰ 20

PRACOVNÍCI : STAVBA 3

BZ + VD 3

PODLAHY ✓

FASÁDA ✓

PRÁCE : - SINKÁNI OMITKY STAVUT
U DVĚŘÍ

- MONTÁŽ BLOKŮ 20.4.20

- ZKOUŠENÍ PODLAH TO ŽÁKŮ.
LAKU

- MONTÁŽ SVODŮ HROMOČVOKU
NA FASÁDĚ

- LAKL KARMOUT

- ZKOUŠENÍ SVODŮ KOLNÍM
POTRHOVÍ VD NĚ. 20

POČASÍ : ZATÍŽENO +7°C, +16°C 11. 20

PRAC. DOBA : 7³⁰ - 16³⁰ 11

PRACOVNÍCI : STAVBA 3

BZ + VD 3

PODLAHY ✓

FASÁDA ✓

PRÁCE : - ZKOUŠENÍ PODLAH HMA

- ŽITON SVODŮ M.Č. 20

- MONTÁŽ BLOKŮ 20.20

- ZROUČNĚ PRÁCE NA FASÁDĚ
FASÁDĚ

- MONTÁŽ SVODŮ HROMOČVOKU
NA FASÁDĚ