

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

### STAVBA: : „REKO komunikace Budyně n. O. – Koštice a most Břežany“

**Místo konání:** Městský úřad Budyně n. Ohří,  
**Termín konání:** 28.7.2014  
**Přítomni:** dle prezenční listiny, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Dnešní jednání bylo svoláno ve věci opravy a uzavření mostu Břežany nad Ohří **SO 202 reko mostu přes Ohří, vč. vedení objízdné trasy**. Zahájeno bylo seznámením přítomných s plánovaným postupem prací a seznámení se s problematikou dané věci.

Od 9:00 řešení otázky přemostění: jednání se zástupci města, investora, projektantem, zhotovitelem

Od 10:30 řešení DZ: jednání se zástupci města, investora, projektantem, zhotovitelem, PČR, OD Lov.

#### Popis problematiky:

- Za prvé, město požaduje vyřešení provizorního převedení pro pěší, cyklistické, osobní do 3,5t, autobusové a krizové dopravy, po dobu uzavírky. Argumentuje, že nebyla do této doby seznámena s postupem prací a že pouze byla pozvána v rámci UR, kde otázka uzavření mostu a objízdných tras nebyla řešena. Tedy Dočasné dopravní opatření, které je v DSP a je na tuto část PD v MÚOD v Roudnici vydáno povolení, oni neviděli ani nebyli účastní, jinak by s tímto nesouhlasili. Bez splnění této podmínky nebude z jejich strany, vydán souhlas.
- Za druhé, zajištění vydání rozhodnutí podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 ( uzavírka a zvl. užívání silnice ) od PČRDI je dle sdělení na dnešním jednání, neodsouhlaseno.
- HMG na SO 202 ( zahájení dmtž vybavení mostu ).

#### Bylo dohodnuto a sepsáno následující:

- 1- Potvrzeno účastníky jednání, že bude snaha všech zainteresovaných stran zahájit takové kroky, které budou nápomocné pro vyřešení této problematiky.
- 2- Zhotovitel sdělil, že je reálné zahájit samotné práce na demolici mostové části v kratším termínu než bylo avizováno. Zahájení demolice by bylo 03/2015 až po dokončení MK v 09/2015. V roce 2014 by probíhalo vyhotovení RDS a následná vlastní výroba nosníků.
- 3- Po debatě, bylo navrženo, využití z fondu nedotknutelných zásob, provizorního mostu. Informace za spolupráce KUUK, paní Baierové a zhotovitele RDS.
- 4- MěÚ Budyně, na základě dohody zaslala informace o vlastních pozemků z obou stran mostu. První snímek je mapa KN a druhý snímek je mapa v původním pozemkovém katastru. Informace o pozemcích jsou jak v KN, tak i v původním PK. Přílohou zápisu. Dále zástupce













města přislíbil zkontaktování vlastníků, tak aby mohlo být uskutečněno místní šetření, za účasti investora, zhotovitele, TDI, a projektanta RDS.

- 5- Při dnešním místním šetření bylo upřesněno plánované umístění provizorního přemostění. Bude využito stávající asfaltové plochy u Břežan, na druhém břehu, bude most veden mezi prostor vzrostlých stromů.
- 6- Zhotovitel upozornil na nutnost kácení při reko mostu SO 202. Náletový porost a vytipované stromy a jejich pokácení je schváleno Povodím Ohře, žádost na MěÚ. Dnešního dne bylo zástupci města povoleno přidání do této žádosti i určeného stromu, který roste na plánovaném ZS stavby a komunikační plochy. Zhotovitel doplní do žádosti. Kácení bude provedeno ve vegetačním klidu
- 7- SÚS projedná a následně zajistí přepoččet zatížitelnosti ( hlavní mostní prohlídku ). Následně společně s OD Roudnice.n.L. bude dořešen následný postup havarijního stavu, s ohledem na HMP zpracované Ing. Hájkovou.
- 8- PČRDI LT, upozorňuje, že je nutné upravit a předložit ke schválení DIO dle nových skutečností (nejlépe v jednom řešení zahrnout jak omezení při havárii, také i uzavírku mostu a převedení dopravy na dočasné přemostění.
- 9- Práce spojené návrhem, projednáním provizorního přemostění aj. přidružené činnosti, bude řešeno samostatně.

Další jednání k této problematice bude svoláno, dle potřeby, zástupcem TDI.

Zapsal: Bc. Jan Jaša, TDI

**Prezenční listina z jednání ze dne 28.7.2014 na MěÚ Budyně nad Ohří ve věci  
opravy a uzavření mostu Břežany nad Ohří**

Jméno a příjmení	Organizace	Podpis	Pozn.
Jan Jíša	Vodní SVO		
Dr. KOUŘILU	TRP. DE LTM		
BALCOVÁ I.	KU'ÚK. MV		
KOSTRHOVÁ	SÚS ÚK. PROJEKT LTM		
VIESELY M	BAŇSKÉ PROJ. TRP. a.s.		
JIRÍ ŠLEHE	BMP CZ		
JAN ŠTĚPÁNEK	Ekostavby Louňky s.r.o.		
PETE NOVÁK	DIPONT s.r.o. Louny		
MARTIN PŮSEK	DIPONT s.r.o.		
Petr MEDÁŘEK	Město Bečany 4/6		
Josef BITTNER	— 11 —		
Markéta ŠIFALDOVÁ	— 11 —		
UDAMIR KRUPIČKA	MěÚ LOVOŠICE - ODBOR DOPRAVY	